

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2022 (EJERCICIO 2023)

| CLAVE DE OBRA        | NOMBRE DE LA OBRA  | LOCALIDAD                   | ESTRUCTURA FINANCIERA |             |               |           | APORT. BEN.  | AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |              |              | AVANCE EN 2023 (DEVENGADO) |            |              |            |            | SALDO | AVANCE       |              | MUN. DE EJEC. | NOMBRE DE OBRAS EN SALIDA (CONTRATOS) |     |                              |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-----|------------------------------|
|                      |  |                             | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B) | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) |              | TOTAL (A+B+C+D)                   | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO                     | ENERO 2023 | FEBRERO 2023 | MARZO 2023 | JUNIO 2023 |       | JULIO 2023   | TOTAL        |               |                                       | FIN | FIS                          |
| 1101 REGIS 2022      | POR DEFINIR  |                             | 0.00                  | 0.00        | 571,236.77    | 0.00      | 571,236.77   | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 571,236.77   | 0.00%        |               |                                       |     |                              |
| TOTAL 1501 FGP 2022: |  |                             | 0.00                  | 0.00        | 571,236.77    | 0.00      | 571,236.77   | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 571,236.77   | 0.00%        |               |                                       |     |                              |
| 1501 FGP 2022        | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL MAYE   | IXMIQUILPAN                 | 0.00                  | 0.00        | 425,827.24    | 0.00      | 425,827.24   | 0.00                              | 425,110.92   | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 425,110.92   | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 425,110.92   | 716.32       | 99.83%        | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FDOPMG-2022-030-002 |
| 2022/FDOPG030001     |  |                             | 0.00                  | 0.00        | 1,449,283.68  | 0.00      | 1,449,283.68 | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1,449,283.68 | 0.00%        |               |                                       |     |                              |
| TOTAL 1501 FGP 2022: |  |                             | 0.00                  | 0.00        | 1,875,110.92  | 0.00      | 1,875,110.92 | 0.00                              | 425,110.92   | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 425,110.92   | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 425,110.92   | 1,450,000.00 |               |                                       |     |                              |
| 1506 FFM 2022        | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL NITH EN LA CALLE DE ACCESO A LA CLINICA HOSPITAL ISISSTE              | NITH, EL                    | 0.00                  | 0.00        | 650,000.00    | 0.00      | 650,000.00   | 0.00                              | 650,000.00   | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 650,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 650,000.00   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FDOPMG-2022-030-005 |
| 2022/FDOPG030001     |  |                             | 0.00                  | 0.00        | 1,462,798.64  | 0.00      | 1,462,798.64 | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1,462,798.64 | 0.00%        |               |                                       |     |                              |
| TOTAL 1506 FFM 2022: |  |                             | 0.00                  | 0.00        | 2,112,798.64  | 0.00      | 2,112,798.64 | 0.00                              | 650,000.00   | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 650,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 650,000.00   | 1,462,798.64 |               |                                       |     |                              |
| 1508 ISR 2022        | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO  | PUEBLO NUEVO                | 0.00                  | 0.00        | 965,387.61    | 0.00      | 965,387.61   | 0.00                              | 965,387.61   | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 965,387.61   | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 965,387.61   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-ISRAG-2022-030-003  |
| 2022/ISRAG030001     |  |                             | 0.00                  | 0.00        | 1,488,838.99  | 0.00      | 1,488,838.99 | 0.00                              | 1,488,838.99 | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 1,488,838.99 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1,488,838.99 | 0.00%        |               |                                       |     |                              |
| 2022/ISRAG030002     | REHABILITACION DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN  | IXMIQUILPAN                 | 0.00                  | 0.00        | 2,454,226.60  | 0.00      | 2,454,226.60 | 0.00                              | 2,454,226.60 | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 2,454,226.60 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 2,454,226.60 | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-ISRAG-2022-030-003  |
| TOTAL 1508 FFM 2022: |  |                             | 0.00                  | 0.00        | 2,454,226.60  | 0.00      | 2,454,226.60 | 0.00                              | 2,454,226.60 | 0.00         | 0.00                       | 0.00       | 2,454,226.60 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 2,454,226.60 | 0.00         |               |                                       |     |                              |
| 2301 FAISM 2022      | AFORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TAXACHO ETAPA CUARTA DE OCHO  | TAXACHO                     | 0.00                  | 0.00        | 739,655.92    | 0.00      | 739,655.92   | 0.00                              | 739,655.92   | 739,655.92   | 739,655.92                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 739,655.92   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-001 |
| 2022/FAISM030001     |  |                             | 0.00                  | 0.00        | 1,113,861.36  | 0.00      | 1,113,861.36 | 0.00                              | 1,113,861.36 | 1,113,861.36 | 1,113,861.36               | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1,113,861.36 | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-024 |
| 2022/FAISM030002     | AFORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANALES, IXMIQUILPAN, ETAPA TRES DE DIEZ   | PANALES                     | 0.00                  | 0.00        | 1,798,208.80  | 0.00      | 1,798,208.80 | 0.00                              | 1,798,208.80 | 1,798,208.80 | 1,798,208.80               | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1,798,208.80 | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-024 |
| 2022/FAISM030003     | AFORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTAMAYE  | CANTAMAYE                   | 0.00                  | 0.00        | 599,877.15    | 0.00      | 599,877.15   | 0.00                              | 599,877.15   | 599,877.15   | 599,877.15                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 599,877.15   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-002 |
| 2022/FAISM030004     | AFORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAMAYOA ETAPA DOS DE DOS   | COLONIA SAMAYOA             | 0.00                  | 0.00        | 599,877.15    | 0.00      | 599,877.15   | 0.00                              | 599,877.15   | 599,877.15   | 599,877.15                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 599,877.15   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-002 |
| 2022/FAISM030005     | AFORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COL. FELIPE ANGELES JULIAN VILLAGRAN MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO. ETAPA TRES DE TRES       | JULIAN VILLAGRAN            | 0.00                  | 0.00        | 599,903.58    | 0.00      | 599,903.58   | 0.00                              | 599,903.58   | 599,903.58   | 599,903.58                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 599,903.58   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-002 |
| 2022/FAISM030006     | AFORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANALES ZONA NORTE MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO. ETAPA TRES DE TRES          | PANALES                     | 0.00                  | 0.00        | 499,718.49    | 0.00      | 499,718.49   | 0.00                              | 499,718.49   | 499,718.49   | 499,718.49                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 499,718.49   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-025 |
| 2022/FAISM030007     | AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO. ETAPA TRES DE TRES | IXMIQUILPAN                 | 0.00                  | 0.00        | 598,807.24    | 0.00      | 598,807.24   | 0.00                              | 598,807.24   | 598,807.24   | 598,807.24                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 598,807.24   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-025 |
| 2022/FAISM030008     | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA OCHICA   | CAÑADA OCHICA               | 0.00                  | 0.00        | 439,503.72    | 0.00      | 439,503.72   | 0.00                              | 439,503.72   | 439,503.72   | 439,503.72                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 439,503.72   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-003 |
| 2022/FAISM030009     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL DEFAY EN EL CAMINO DE ACCESO A LA MANZANA EL PEJAY                      | DEFAY, EL                   | 0.00                  | 0.00        | 347,439.85    | 0.00      | 347,439.85   | 0.00                              | 347,439.85   | 347,439.85   | 347,439.85                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 347,439.85   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-003 |
| 2022/FAISM030010     | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL ORO CALLE LIBERTAD   | IXMIQUILPAN                 | 0.00                  | 0.00        | 457,498.92    | 0.00      | 457,498.92   | 0.00                              | 457,498.92   | 457,498.92   | 457,498.92                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 457,498.92   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-003 |
| 2022/FAISM030011     | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN LA CALLE IGNACIO L VALLARTA                               | REFORMA, LA                 | 0.00                  | 0.00        | 115,158.10    | 0.00      | 115,158.10   | 0.00                              | 115,158.10   | 115,158.10   | 115,158.10                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 115,158.10   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-003 |
| 2022/FAISM030012     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD LA LOMA LOPEZ RAYON EN AV. PRINCIPAL                                 | LA LOMA IGNACIO LOPEZ RAYON | 0.00                  | 0.00        | 258,574.07    | 0.00      | 258,574.07   | 0.00                              | 258,574.07   | 258,574.07   | 258,574.07                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 258,574.07   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | AD  | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-003 |
| 2022/FAISM030013     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD EX-HACIENDA DE CAÑADA OCHICA SEQUINA ETAPA                           | EX HACIENDA OCHOTA          | 0.00                  | 0.00        | 385,781.08    | 0.00      | 385,781.08   | 72,433.83                         | 385,781.08   | 385,781.08   | 385,781.08                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 385,781.08   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | AD  | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-004 |
| 2022/FAISM030014     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO EN MANZANAS CALLES SEQUINA ETAPA                       | DURAZNO, EL                 | 0.00                  | 0.00        | 1,190,962.14  | 0.00      | 1,190,962.14 | 817,491.10                        | 1,190,962.14 | 1,190,962.14 | 1,190,962.14               | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1,190,962.14 | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | AD  | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-004 |
| 2022/FAISM030015     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO, COL. JUAN THEJE                                      | UX THEJE SAN JUANICO        | 0.00                  | 0.00        | 529,896.34    | 0.00      | 529,896.34   | 172,337.76                        | 529,896.34   | 529,896.34   | 529,896.34                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 529,896.34   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | AD  | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-004 |
| 2022/FAISM030016     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE BANGANDHO  | BANGANDHO                   | 0.00                  | 0.00        | 597,458.22    | 0.00      | 597,458.22   | 0.00                              | 597,458.22   | 597,458.22   | 597,458.22                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 597,458.22   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-004 |
| 2022/FAISM030017     | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIDO, EN CALLE SANTO DOMINGO  | BARRIDO, EL                 | 0.00                  | 0.00        | 348,181.23    | 0.00      | 348,181.23   | 0.00                              | 348,181.23   | 348,181.23   | 348,181.23                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 348,181.23   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-005 |
| 2022/FAISM030018     | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA MESA LOPEZ RAYON, EN AV. PRINCIPAL                                     | LA MESA LOPEZ RAYON         | 0.00                  | 0.00        | 249,607.87    | 0.00      | 249,607.87   | 0.00                              | 249,607.87   | 249,607.87   | 249,607.87                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 249,607.87   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-005 |
| 2022/FAISM030019     | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA, MANZANA PERA COLORADA, CALLE LA BARBANA            | CUESTA COLORADA             | 0.00                  | 0.00        | 249,309.74    | 0.00      | 249,309.74   | 0.00                              | 249,309.74   | 249,309.74   | 249,309.74                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 249,309.74   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-005 |
| 2022/FAISM030020     | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO, EN EL CAMINO DE ACCESO SEQUINA ETAPA                                 | ALAMO                       | 0.00                  | 0.00        | 348,788.06    | 0.00      | 348,788.06   | 0.00                              | 348,788.06   | 348,788.06   | 348,788.06                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 348,788.06   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-005 |
| 2022/FAISM030021     | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE AGUA FLORIDA EN LA CALLE BOCHOTE                                    | AGUA FLORIDA                | 0.00                  | 0.00        | 330,746.97    | 0.00      | 330,746.97   | 36,643.56                         | 330,746.97   | 330,746.97   | 330,746.97                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 330,746.97   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | AD  | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-005 |
| 2022/FAISM030022     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO CALLE RIVA PALACIOS                                   | VICENTE GUERRERO            | 0.00                  | 0.00        | 497,282.30    | 0.00      | 497,282.30   | 0.00                              | 497,282.30   | 442,852.29   | 442,852.29                 | 54,430.01  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 497,282.30   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-005 |
| 2022/FAISM030023     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS REMEDIOS EN CALLE PRINCIPAL                                     | PINOS, LOS                  | 0.00                  | 0.00        | 348,059.00    | 0.00      | 348,059.00   | 0.00                              | 348,059.00   | 348,059.01   | 348,059.01                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 348,059.01   | -0.01        | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-005 |
| 2022/FAISM030024     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA COLONIA SANTA ALICIA CALLE JUAN ESCUTIA  | IXMIQUILPAN                 | 0.00                  | 0.00        | 397,772.87    | 0.00      | 397,772.87   | 0.00                              | 397,772.87   | 357,200.55   | 357,200.55                 | 40,572.32  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 397,772.87   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-005 |
| 2022/FAISM030025     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS EN CALLE MANUEL DOBLADO                                       | NICOLAS, SAN                | 0.00                  | 0.00        | 497,497.01    | 0.00      | 497,497.01   | 0.00                              | 497,497.01   | 497,497.01   | 497,497.01                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 497,497.01   | 0.00         | 100.00%       | 100%                                  | C   | SEFINP-V-FAISMG-2022-030-005 |

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2022 (EJERCICIO 2023)

| CLAVE DE OBRA   | NOMBRE DE LA OBRA   | LOCALIDAD                          | ESTRUCTURA FINANCIERA |             |               |           |                 | APORT. BEN. | AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |            |            | AVANCE EN 2023 (DEVENGADO) |              |            |            |            | SALDO      | AVANCE |         | IND. DE ELEC. | NÚMERO DE OBRAS DE VALIDACIÓN (OPERACIONES) |   |  |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|---------------|---|---|--|
|                 |   |                                    | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B) | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) | TOTAL (A+B+C+D) |             | COMPROMETIDO                      | DEVENGADO  | PAGADO     | ENERO 2023                 | FEBRERO 2023 | MARZO 2023 | JUNIO 2023 | JULIO 2023 |            | TOTAL  | FIN     |               |   | FIS   |  |
| 2022FAISM030030 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEXTHI, CALLE LIBERTAD                                       | PUERTO DEXTHI                      | 0.00                  | 0.00        | 506,724.26    | 0.00      | 506,724.26      | 0.00        | 506,724.26                        | 506,724.26 | 506,724.26 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 506,724.26 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-006<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030031 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, EN CALLE LA PERLA  | LA JOYA (COLONIA)                  | 0.00                  | 0.00        | 498,296.44    | 0.00      | 498,296.44      | 0.00        | 498,296.44                        | 498,296.44 | 498,296.44 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 498,296.44 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-006<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030032 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL TAXTHO EN CALLE PRINCIPAL                               | TAXTHO                             | 0.00                  | 0.00        | 248,935.21    | 0.00      | 248,935.21      | 0.00        | 248,935.21                        | 248,935.21 | 248,935.21 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 248,935.21 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-006<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030033 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN COLONIA MIGUEL HIDALGO CALLE FLOR DE LIS  | MIGUEL HIDALGO (COLONIA)           | 0.00                  | 0.00        | 449,369.30    | 0.00      | 449,369.30      | 0.00        | 449,369.30                        | 449,369.29 | 449,369.29 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 449,369.29 | 0.01   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-006<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030034 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL ORO, CALLE LIBERTAD   | ORO, EL                            | 0.00                  | 0.00        | 409,585.98    | 0.00      | 409,585.98      | 0.00        | 409,585.98                        | 409,585.98 | 409,585.98 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 409,585.98 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-006<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030035 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA PUEBLO NUEVO SEGUNDA ETAPA                                     | LOMA DE PUEBLO NUEVO, LA           | 0.00                  | 0.00        | 499,520.51    | 0.00      | 499,520.51      | 0.00        | 499,520.51                        | 499,520.52 | 499,520.52 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 499,520.52 | -0.01  | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-006<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030036 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE DIOS PADRE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA                              | DIOS PADRE                         | 0.00                  | 0.00        | 406,527.75    | 0.00      | 406,527.75      | 0.00        | 406,527.75                        | 406,527.75 | 406,527.75 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 406,527.75 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-006<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018<br>SEFINP-V-FAISM03-2022-030-027 |  |
| 2022FAISM030037 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY BLANCO   | MAGUEY BLANCO                      | 0.00                  | 0.00        | 447,843.07    | 0.00      | 447,843.07      | 0.00        | 447,843.07                        | 447,843.07 | 447,843.07 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 447,843.07 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-006<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030038 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE COLECCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS ORIZABITA MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN                                       | SAN ANDRÉS ORIZABITA               | 0.00                  | 0.00        | 442,708.54    | 0.00      | 442,708.54      | 477,167.67  | 442,708.54                        | 442,708.54 | 442,708.54 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 442,708.54 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-007<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-041                                  |  |
| 2022FAISM030039 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO EN AVENIDA EL ESPINO                                | ESPINO, EL                         | 0.00                  | 0.00        | 400,000.00    | 0.00      | 400,000.00      | 140,149.90  | 400,000.00                        | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 400,000.00 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-007   |  |
| 2022FAISM030040 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO MIRADOR EN AVENIDA PRINCIPAL                                  | POZO EL MIRADOR                    | 0.00                  | 0.00        | 349,568.83    | 0.00      | 349,568.83      | 126,267.13  | 349,568.83                        | 349,568.83 | 349,568.83 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 349,568.83 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-007<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-041                                  |  |
| 2022FAISM030041 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON CALLE SAN SEBASTIÁN                   | IGNACIO LOPEZ RAYON                | 0.00                  | 0.00        | 426,156.23    | 0.00      | 426,156.23      | 223,355.73  | 426,156.23                        | 426,156.23 | 426,156.23 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 426,156.23 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-007<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-041                                  |  |
| 2022FAISM030042 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY BLANCO EN CALLE ORIZABITA                              | MAGUEY BLANCO                      | 0.00                  | 0.00        | 235,655.91    | 0.00      | 235,655.91      | 324,771.08  | 235,655.91                        | 235,655.91 | 235,655.91 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 235,655.91 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-007<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-041                                  |  |
| 2022FAISM030043 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO, EN LA LOCALIDAD EL BOTOHO  | BOTOHO, EL (EL BOTOHO EL ESPINILU) | 0.00                  | 0.00        | 338,389.08    | 0.00      | 338,389.08      | 0.00        | 338,389.08                        | 338,389.08 | 338,389.08 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 338,389.08 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-008<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036                                  |  |
| 2022FAISM030044 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL BARRIO DE JESÚS CALLEÓN PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA                                 | IXMIQUILPAN                        | 0.00                  | 0.00        | 249,276.84    | 0.00      | 249,276.84      | 0.00        | 249,276.84                        | 249,276.84 | 249,276.84 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 249,276.84 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-008<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030045 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE GRANADITAS, EN CALLE FOO JAVIER MORA                                  | GRANADITAS                         | 0.00                  | 0.00        | 348,951.71    | 0.00      | 348,951.71      | 0.00        | 348,951.71                        | 348,951.71 | 348,951.71 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 348,951.71 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-008<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030046 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL EN CALLE PRINCIPAL                                       | MANANTIAL, EL                      | 0.00                  | 0.00        | 378,777.75    | 0.00      | 378,777.75      | 0.00        | 378,777.75                        | 378,777.75 | 378,777.75 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 378,777.75 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-008<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-023                                  |  |
| 2022FAISM030047 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE VENUSTIANO GARRANZA | CALVARIO, EL                       | 0.00                  | 0.00        | 248,365.35    | 0.00      | 248,365.35      | 0.00        | 248,365.35                        | 248,365.35 | 248,365.35 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 248,365.35 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-008<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-018                                  |  |
| 2022FAISM030048 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL BARRIO DE PROGRESO EN CALLE GÓMEZ MORIN  | IXMIQUILPAN                        | 0.00                  | 0.00        | 299,068.38    | 0.00      | 299,068.38      | 0.00        | 299,068.38                        | 299,068.38 | 299,068.38 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 299,068.38 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-008<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-023                                  |  |
| 2022FAISM030049 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN COLONIA INDEPENDENCIA JULIAN VILLAGRAN, CALLE GUADALUPE VICTORIA                       | INDEPENDENCIA                      | 0.00                  | 0.00        | 348,547.60    | 0.00      | 348,547.60      | 0.00        | 348,547.60                        | 348,547.60 | 348,547.60 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 348,547.60 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-008<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-023                                  |  |
| 2022FAISM030050 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, DE LA COMUNIDAD DE EL MAYE, EN CALLE CIPRÉS   | IXMIQUILPAN                        | 0.00                  | 0.00        | 319,004.00    | 0.00      | 319,004.00      | 0.00        | 319,004.00                        | 319,004.00 | 319,004.00 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 319,004.00 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-008<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-023                                  |  |
| 2022FAISM030051 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS REMEDIOS   | CERRITOS                           | 0.00                  | 0.00        | 448,324.25    | 0.00      | 448,324.25      | 0.00        | 448,324.25                        | 448,324.25 | 448,324.25 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 448,324.25 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-023                                  |  |
| 2022FAISM030052 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL MANCHO EN VARIAS CALLES  | MANDHO, EL                         | 0.00                  | 0.00        | 347,787.44    | 0.00      | 347,787.44      | 0.00        | 347,787.44                        | 347,787.44 | 347,787.44 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 347,787.44 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-023                                  |  |
| 2022FAISM030053 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE MENDOZA Y CALLE SAN RUFINO       | CARRIZAL, EL                       | 0.00                  | 0.00        | 600,000.00    | 0.00      | 600,000.00      | 132,747.24  | 600,000.00                        | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 600,000.00 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009   |  |
| 2022FAISM030054 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL DEXTHO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E INDEPENDENCIA    | DEXTHO, EL                         | 0.00                  | 0.00        | 600,000.00    | 0.00      | 600,000.00      | 226,432.09  | 600,000.00                        | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 600,000.00 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009   |  |
| 2022FAISM030055 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE CHALMITA EN CALLE PRINCIPAL   | CHALMITA                           | 0.00                  | 0.00        | 254,744.69    | 0.00      | 254,744.69      | 80,122.85   | 254,744.69                        | 254,744.69 | 254,744.69 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 254,744.69 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-041                                  |  |
| 2022FAISM030056 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, DE LA COMUNIDAD DE EL DECA CALLE HIDALGO                                     | DECA, EL                           | 0.00                  | 0.00        | 407,966.03    | 0.00      | 407,966.03      | 195,340.40  | 407,966.03                        | 407,966.03 | 407,966.03 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 407,966.03 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-041                                  |  |
| 2022FAISM030057 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ EN CALLE PRINCIPAL (OBRA CANCELADA)                   | VILLA DE LA PAZ                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00                              | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | #DIV/0! | 100%          |   |   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-030 |
| 2022FAISM030058 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN DE LA COMUNIDAD DE EL DEXTHO SAN JUANICO AVENIDA UNIVERSIDAD                  | DEXTHO SAN JUANICO, EL             | 0.00                  | 0.00        | 777,734.30    | 0.00      | 777,734.30      | 394,320.73  | 777,734.30                        | 777,734.30 | 777,734.30 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 777,734.30 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-041                                  |  |
| 2022FAISM030059 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE ARENALITO, EN CALLE PRINCIPAL  | ARENALITO                          | 0.00                  | 0.00        | 399,687.65    | 0.00      | 399,687.65      | 130,399.71  | 399,687.65                        | 399,687.65 | 399,687.65 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 399,687.65 | 0.00   | 100.00% | 100%          | AD  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-041                                  |  |
| 2022FAISM030060 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA COLONIA DEL VALLE REMEDIOS  | COLONIA DEL VALLE REMEDIOS         | 0.00                  | 0.00        | 299,657.71    | 0.00      | 299,657.71      | 0.00        | 299,657.71                        | 183,784.43 | 183,784.43 | 0.00                       | 115,873.28   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 299,657.71 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-009<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-023                                  |  |
| 2022FAISM030061 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAPULA, EN CALLE AGUSTÍN MELGAR                             | SAN PEDRO CAPULA                   | 0.00                  | 0.00        | 399,624.37    | 0.00      | 399,624.37      | 0.00        | 399,624.37                        | 399,624.37 | 399,624.37 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 399,624.37 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-011<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-023                                  |  |
| 2022FAISM030062 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE QUIXPEDHE, EN CALLE VISTA HERMOZA                               | QUIXPEDHE                          | 0.00                  | 0.00        | 398,419.31    | 0.00      | 398,419.31      | 0.00        | 398,419.31                        | 398,419.31 | 398,419.31 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 398,419.31 | 0.00   | 100.00% | 100%          | C   | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-011<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-023</                                |  |

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2022 (EJERCICIO 2023)

| CLAVE DE OBRA    | NOMBRE DE LA OBRA   | LOCALIDAD                 | ESTRUCTURA FINANCIERA |             |               |           |                 | APORT. BEN. | AVANCE EN 2022 (DEVENGADO) |              |              |              | AVANCE EN 2023 (DEVENGADO) |       |      |              |      | SALDO   | AVANCE |    | MOD. DE EJE.   | RANGO DE FECHAS DE VALIDACION (R000R000R000) |
|------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-------|------|--------------|------|---------|--------|----|--|--|
|                  |   |                           | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B) | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) | TOTAL (A+B+C+D) |             | ENERO 2022                 | FEBRERO 2022 | MARZO 2022   | JUNIO 2022   | JULIO 2022                 | TOTAL | FIN  | FS           |      |         |        |    |  |  |
| 2022/FAISM030066 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL FITZHI, EN LA CALLE VENTISANO CARRANZA   | IXMIQUILPAN               | 0.00                  | 0.00        | 641,027.72    | 0.00      | 641,027.72      | 0.00        | 641,027.72                 | 641,027.72   | 641,027.72   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 641,027.72   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-011<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-034 |  |
| 2022/FAISM030067 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL TEPHE EN LA MANZANA LA PEÑA II  | TEPHE, EL                 | 0.00                  | 0.00        | 378,417.74    | 0.00      | 378,417.74      | 0.00        | 378,417.74                 | 259,513.31   | 259,513.31   | 118,904.43   | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 378,417.74   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-011<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030068 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE CANTINELA EN CALLE MEZQUITAL  | CANTINELA                 | 0.00                  | 0.00        | 448,712.66    | 0.00      | 448,712.66      | 0.00        | 448,712.66                 | 0.00         | 0.00         | 448,712.66   | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 448,712.66   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-011<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030069 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO. LOCALIDAD BOJAY  | BOJAY, EL                 | 0.00                  | 0.00        | 118,758.41    | 0.00      | 118,758.41      | 0.00        | 118,758.41                 | 118,758.41   | 118,758.41   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 118,758.41   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-011<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030070 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE CANTINELA EN LA CALLE NOSALES  | CANTINELA                 | 0.00                  | 0.00        | 198,746.42    | 0.00      | 198,746.42      | 0.00        | 198,746.42                 | 0.00         | 0.00         | 198,746.42   | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 198,746.42   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-012<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030071 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA CRUZ EN CERCITOS CENTRO   | LOMA DE LA CRUZ NITH      | 0.00                  | 0.00        | 511,695.16    | 0.00      | 511,695.16      | 192,186.98  | 511,695.16                 | 511,695.16   | 511,695.16   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 511,695.16   | 0.00 | 100.00% | 100%   | AD | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-012<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-041 |  |
| 2022/FAISM030072 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EL ENCINO EN LA COMUNIDAD EL HUACRI ORZABITA, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HONOLCO   | HUACRI, EL                | 0.00                  | 0.00        | 399,792.65    | 0.00      | 399,792.65      | 207,095.18  | 399,792.65                 | 399,792.65   | 399,792.65   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 399,792.65   | 0.00 | 100.00% | 100%   | AD | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-012<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030073 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE HUACRI DE LA PAZ EN CALLE PASADIZO  | HUACRI DE LA PAZ          | 0.00                  | 0.00        | 236,659.87    | 0.00      | 236,659.87      | 3,338.40    | 236,659.87                 | 236,659.87   | 236,659.87   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 236,659.87   | 0.00 | 100.00% | 100%   | AD | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-012<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030074 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA LÓPEZ RAYÓN EN LA CALLE AGUAS BUENAS  | LA LOMA LÓPEZ RAYÓN       | 0.00                  | 0.00        | 177,119.36    | 0.00      | 177,119.36      | 19,966.73   | 177,119.36                 | 177,119.36   | 177,119.36   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 177,119.36   | 0.00 | 100.00% | 100%   | AD | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-013<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030075 | ALFARFACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | CERRO BLANCO              | 0.00                  | 0.00        | 529,443.61    | 0.00      | 529,443.61      | 0.00        | 529,443.61                 | 529,443.61   | 529,443.61   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 529,443.61   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-014<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-024 |  |
| 2022/FAISM030076 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE CAPULA CENTRO EN VARIAS CALLES   | CAPULA                    | 0.00                  | 0.00        | 1,110,645.75  | 0.00      | 1,110,645.75    | 0.00        | 1,110,645.75               | 1,110,645.75 | 1,110,645.75 | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 1,110,645.75 | 0.00 | 100.00% | 100%   | AD | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-015<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030077 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA MEDIA LUNA EN EL CIRCUITO COLIMA   | IXMIQUILPAN               | 0.00                  | 0.00        | 359,653.89    | 0.00      | 359,653.89      | 0.00        | 359,653.89                 | 330,991.59   | 330,991.59   | 28,662.30    | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 359,653.89   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-015<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030078 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN CALLES PROLONGACIÓN UNIDAD IXMIQUILPENSE Y JOSÉ VASCONCELOS         | COL. BENITO JUÁREZ        | 0.00                  | 0.00        | 123,492.27    | 0.00      | 123,492.27      | 0.00        | 123,492.27                 | 0.00         | 0.00         | 123,492.27   | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 123,492.27   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-015<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030079 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA JULIÁN VILLAGRAN, LOMA CENTRO  | LOMA JULIÁN VILLAGRAN, LA | 0.00                  | 0.00        | 374,170.18    | 0.00      | 374,170.18      | 0.00        | 374,170.18                 | 374,170.18   | 374,170.18   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 374,170.18   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-015<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030080 | ALFARFACIÓN MUNICIPAL PARA LA PERFORACIÓN Y EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS, CENTRO MUNICIPIO IXMIQUILPAN                                    | REMEDIOS, LOS             | 0.00                  | 0.00        | 1,122,154.67  | 0.00      | 1,122,154.67    | 0.00        | 1,122,154.67               | 1,122,154.67 | 1,122,154.67 | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 1,122,154.67 | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-016<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-045 |  |
| 2022/FAISM030081 | ALFARFACIÓN MUNICIPAL PARA LA TERMINACIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACIÓN Y TANQUE ELEVADO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ETAPA 1A  | NITH, EL                  | 0.00                  | 0.00        | 1,091,417.91  | 0.00      | 1,091,417.91    | 0.00        | 1,091,417.91               | 1,091,417.91 | 1,091,417.91 | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 1,091,417.91 | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-016<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-045 |  |
| 2022/FAISM030082 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, DE LA COMUNIDAD DE EL MAYE, CALLE NOROCCAL Y CALLES MENENGA  | IXMIQUILPAN               | 0.00                  | 0.00        | 264,098.28    | 0.00      | 264,098.28      | 135,663.79  | 264,098.28                 | 264,098.28   | 264,098.28   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 264,098.28   | 0.00 | 100.00% | 100%   | AD | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-017<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030083 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA SAN JUANICO, EN VARIAS CALLES  | PALMA, LA                 | 0.00                  | 0.00        | 753,143.07    | 0.00      | 753,143.07      | 692,216.69  | 753,143.07                 | 753,143.07   | 753,143.07   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 753,143.07   | 0.00 | 100.00% | 100%   | AD | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-017<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030084 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO. LOCALIDAD USTHEJE  | USTHEJE                   | 0.00                  | 0.00        | 119,810.86    | 0.00      | 119,810.86      | 0.00        | 119,810.86                 | 119,810.86   | 119,810.86   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 119,810.86   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-017<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030085 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN IXMIQUILPAN, LOCALIDAD CANTAMAYE  | CANTAMAYE                 | 0.00                  | 0.00        | 119,821.97    | 0.00      | 119,821.97      | 0.00        | 119,821.97                 | 119,821.97   | 119,821.97   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 119,821.97   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-017<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030086 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. EN LA LOCALIDAD PUERTO BANGANDHO, CAMINO BANGANDHO - LOMA PUEBLO NUEVO  | EL PUERTO DE BANGANDHO    | 0.00                  | 0.00        | 394,313.38    | 0.00      | 394,313.38      | 0.00        | 394,313.38                 | 387,770.25   | 387,770.25   | 0.00         | 6,543.13                   | 0.00  | 0.00 | 394,313.38   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-017<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030087 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN   | TABLÓN, EL                | 0.00                  | 0.00        | 348,022.11    | 0.00      | 348,022.11      | 0.00        | 348,022.11                 | 348,022.11   | 348,022.11   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 348,022.11   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-018<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030088 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA  | CUESTA COLORADA           | 0.00                  | 0.00        | 148,673.02    | 0.00      | 148,673.02      | 0.00        | 148,673.02                 | 0.00         | 0.00         | 148,673.02   | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 148,673.02   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-018<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030089 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA CENTRO JULIÁN VILLAGRAN EN CAMINO A EXHIBICIÓN DE GOOTZA                                      | JULIÁN VILLAGRAN          | 0.00                  | 0.00        | 369,855.88    | 0.00      | 369,855.88      | 0.00        | 369,855.88                 | 369,855.88   | 369,855.88   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 369,855.88   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-018<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030090 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA CAPULA   | HUERTA, LA                | 0.00                  | 0.00        | 356,604.46    | 0.00      | 356,604.46      | 0.00        | 356,604.46                 | 356,604.46   | 356,604.46   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 356,604.46   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-018<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030091 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN CALLES UNIDAD IXMIQUILPENSE, JOSÉ VASCONCELOS Y EFREN REBOLLEDO                | COL. BENITO JUÁREZ        | 0.00                  | 0.00        | 473,335.73    | 0.00      | 473,335.73      | 0.00        | 473,335.73                 | 473,335.73   | 473,335.73   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 473,335.73   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-018<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030092 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA PEÑA II LOCALIDAD DE EL TEPHE, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN   | TEPHE, EL                 | 0.00                  | 0.00        | 116,523.40    | 0.00      | 116,523.40      | 0.00        | 116,523.40                 | 116,523.40   | 116,523.40   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 116,523.40   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-019<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030093 | CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR CAPULA   | COLONIA EL MIRADOR        | 0.00                  | 0.00        | 399,523.60    | 0.00      | 399,523.60      | 0.00        | 399,523.60                 | 399,523.60   | 399,523.60   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 399,523.60   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-019<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-036 |  |
| 2022/FAISM030094 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CERRADA OSCAR BOMERO   | IXMIQUILPAN               | 0.00                  | 0.00        | 426,902.84    | 0.00      | 426,902.84      | 0.00        | 426,902.84                 | 383,991.53   | 383,991.53   | 42,911.31    | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 426,902.84   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-020<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030095 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN EN LA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS                     | ESTACIÓN, LA              | 0.00                  | 0.00        | 1,265,415.29  | 0.00      | 1,265,415.29    | 0.00        | 1,265,415.29               | 0.00         | 0.00         | 1,230,475.05 | 34,940.24                  | 0.00  | 0.00 | 1,265,415.29 | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-020<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030096 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN   | BARRIO LOS MARTÍNEZ       | 0.00                  | 0.00        | 445,294.01    | 0.00      | 445,294.01      | 69,312.26   | 445,294.01                 | 445,294.01   | 445,294.01   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 445,294.01   | 0.00 | 100.00% | 100%   | AD | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-021<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030097 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA COMUNIDAD DEL GOCCO  | GUNDOHO                   | 0.00                  | 0.00        | 449,460.56    | 0.00      | 449,460.56      | 0.00        | 449,460.56                 | 449,460.56   | 449,460.56   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00 | 449,460.56   | 0.00 | 100.00% | 100%   | AD | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-022<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030098 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL BARRIO DE EL CARMEN, EN CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y EDUARDO MATÍAS                                      | IXMIQUILPAN               | 0.00                  | 0.00        | 498,643.81    | 0.00      | 498,643.81      | 0.00        | 498,643.81                 | 0.00         | 0.00         | 398,636.48   | 100,007.33                 | 0.00  | 0.00 | 498,643.81   | 0.00 | 100.00% | 100%   | C  | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-022<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |  |
| 2022/FAISM030099 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA HEREDAD, EN CALLES CAPULA NORTE Y AGUA CALIENTE  | HEREDAD, LA               | 0.00                  | 0.00        | 699,861.40    | 0.00      | 699,861.40      | 393,998.64  | 699,861.40                 | 699,861.40   | 699,861.40   |              |                            |       |      |              |      |         |        |    |  |  |

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
 AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2022 (EJERCICIO 2023)

| CLAVE DE OBRA   | NOMBRE DE LA OBRA   | LOCALIDAD             | ESTRUCTURA FINANCIERA |             |               |           |                 | AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |              |            |            |            | AVANCE EN 2023 (DEVENGADO) |            |            |            |            | SALDO   | AVANCE  |      | MOD. DE LIC. | NUMERO DE OBRAS INICIADAS (OPERATIVAS)                         |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------|--------------|--|
|                 |   |                       | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B) | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) | TOTAL (A+B+C+D) | APORT. BEN.                       | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | ENERO 2023 | FEBRERO 2023               | MARZO 2023 | JUNIO 2023 | JULIO 2023 | TOTAL      |         | FIN     | FIS  |              |  |
| 2022FAISM030103 | CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HIDALGO, EN FRESCAZAR INDIGENA JUAN ESCUTIN EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA TEBODHE                         | EX HACIENDA DEBOHE    | 0.00                  | 0.00        | 599,303.42    | 0.00      | 599,303.42      | 0.00                              | 599,303.42   | 0.00       | 0.00       | 447,191.41 | 152,112.01                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 599,303.42 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-026<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030104 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA PECHUGA, EN CIRCUITO CENTRO  | PECHUGA, LA           | 0.00                  | 0.00        | 299,457.19    | 0.00      | 299,457.19      | 0.00                              | 299,457.19   | 273,842.06 | 273,842.06 | 0.00       | 0.00                       | 25,615.13  | 0.00       | 0.00       | 299,457.19 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-027<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030105 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL TAXTHO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE LA LIBERTAD               | TAXTHO                | 0.00                  | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00                              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | #DIV/0! | 100%    | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-027<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-048 |
| 2022FAISM030106 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA COLONIA LA LIBERTAD, EN CALLE 5 DE MAYO   | LA LIBERTAD           | 0.00                  | 0.00        | 399,999.91    | 0.00      | 399,999.91      | 0.00                              | 399,999.91   | 296,190.55 | 296,190.55 | 103,809.36 | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 399,999.91 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-027<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030107 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL DEZHA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BENITO JUÁREZ | DEZHA                 | 0.00                  | 0.00        | 398,153.84    | 0.00      | 398,153.84      | 0.00                              | 398,153.84   | 326,008.79 | 326,008.79 | 0.00       | 0.00                       | 72,145.05  | 0.00       | 0.00       | 398,153.84 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-027<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030108 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN ESPACIO DEPORTIVO 2a ETAPA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL BOYE   | BOYE, EL              | 0.00                  | 0.00        | 398,547.51    | 0.00      | 398,547.51      | 0.00                              | 398,547.51   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 368,547.51                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 398,547.51 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-027<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030109 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL  | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 583,976.97    | 0.00      | 583,976.97      | 0.00                              | 583,976.97   | 583,976.97 | 583,976.97 | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 583,976.97 | 0.00    | 100.00% | 100% | AD           | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-028<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030110 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, CRISABITA, EN CALLE PRINCIPAL   | PALMA, LA             | 0.00                  | 0.00        | 297,393.42    | 0.00      | 297,393.42      | 0.00                              | 297,393.42   | 297,393.42 | 297,393.42 | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 297,393.42 | 0.00    | 100.00% | 100% | AD           | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-028<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030111 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, LOCALIDAD DE BOXHUADA  | BOXHUADA              | 0.00                  | 0.00        | 118,988.11    | 0.00      | 118,988.11      | 0.00                              | 118,988.11   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 118,988.11 | 0.00       | 0.00       | 118,988.11 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-029<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030112 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE SAN PEDRO DE REMEDIOS  | SAN PEDRO DE REMEDIOS | 0.00                  | 0.00        | 398,484.26    | 0.00      | 398,484.26      | 0.00                              | 398,484.26   | 0.00       | 0.00       | 204,526.18 | 0.00                       | 193,958.08 | 0.00       | 0.00       | 398,484.26 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-029<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030113 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ BLANCA, EN VARIAS CALLES  | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 423,513.48    | 0.00      | 423,513.48      | 0.00                              | 423,513.48   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 423,513.48 | 0.00       | 0.00       | 423,513.48 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-031<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030114 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE CERRITO CAPULA  | CERRITO CAPULA        | 0.00                  | 0.00        | 488,854.76    | 0.00      | 488,854.76      | 0.00                              | 488,854.76   | 0.00       | 0.00       | 411,010.11 | 77,844.65                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 488,854.76 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-031<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030115 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. EN LA LOCALIDAD DE NAXTHEY  | NAXTHEY               | 0.00                  | 0.00        | 118,906.22    | 0.00      | 118,906.22      | 0.00                              | 118,906.22   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 118,906.22 | 0.00       | 0.00       | 118,906.22 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-031<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030116 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL FRACCIONAMIENTO REINCONADA DE BOYDO   | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 498,500.36    | 0.00      | 498,500.36      | 0.00                              | 498,500.36   | 0.00       | 0.00       | 328,565.60 | 171,934.76                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 498,500.36 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-031<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030117 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN BARRIO DE PROGRESO, MANZANA LAS MORAS, CALLE GÓMEZ MORÍN  | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 257,896.61    | 0.00      | 257,896.61      | 0.00                              | 257,896.61   | 0.00       | 0.00       | 257,896.61 | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 257,896.61 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-035<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030118 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ  | VILLA DE LA PAZ       | 0.00                  | 0.00        | 611,862.51    | 0.00      | 611,862.51      | 0.00                              | 611,862.51   | 0.00       | 0.00       | 500,069.62 | 0.00                       | 61,802.89  | 0.00       | 0.00       | 611,862.51 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-035<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030119 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL  | NOGAL, EL             | 0.00                  | 0.00        | 249,455.25    | 0.00      | 249,455.25      | 0.00                              | 249,455.25   | 0.00       | 0.00       | 249,455.25 | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 249,455.25 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-035<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030120 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA  | LAGUNITA, LA          | 0.00                  | 0.00        | 289,254.12    | 0.00      | 289,254.12      | 0.00                              | 289,254.12   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 289,254.12                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 289,254.12 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-035<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030121 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER EN CALLE BOXTHA Y CALLE REINCONADA DE BOYDO                         | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 405,704.03    | 0.00      | 405,704.03      | 0.00                              | 405,704.03   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 405,704.01 | 0.02       | 0.00       | 405,704.01 | 0.02    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-035<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030122 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL JARDÍN DE VAZQUEZ   | REFORMA, LA           | 0.00                  | 0.00        | 304,776.00    | 0.00      | 304,776.00      | 0.00                              | 304,776.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 304,776.00 | 0.00       | 0.00       | 304,776.00 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-035<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030123 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DEL ESPÍRITU   | ESPÍRITU, EL          | 0.00                  | 0.00        | 570,656.26    | 0.00      | 570,656.26      | 126,033.69                        | 570,656.26   | 570,656.26 | 570,656.26 | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 570,656.26 | 0.00    | 100.00% | 90%  | AD           | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-038<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-048 |
| 2022FAISM030124 | IMPARTICIÓN MUNICIPAL DE LA RESPONSA BURLATORIA PARA LA RESECCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EL OLIVO IXMIQUILPAN, HGO. (ETAPA 1 DE 2)                               | OLIVO, EL             | 0.00                  | 0.00        | 995,340.89    | 0.00      | 995,340.89      | 0.00                              | 995,340.89   | 995,340.89 | 995,340.89 | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 995,340.89 | 0.00    | 100.00% | 100% | C (PART)     | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-039<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-045 |
| 2022FAISM030125 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS Y DECANTADORAS QUICHLAS PARA LA LOCALIDAD LA MESA LOPEZ RAYON MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN (ETAPA 1 DE 2)           | LA MESA LOPEZ RAYON   | 0.00                  | 0.00        | 574,366.40    | 0.00      | 574,366.40      | 0.00                              | 574,366.40   | 574,366.40 | 574,366.40 | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 574,366.40 | 0.00    | 100.00% | 100% | C (PART)     | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-039<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-045 |
| 2022FAISM030126 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO CAPULA  | EL ROSARIO CAPULA     | 0.00                  | 0.00        | 398,400.00    | 0.00      | 398,400.00      | 0.00                              | 398,400.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 309,023.56                 | 89,376.44  | 0.00       | 0.00       | 398,400.00 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-040<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030127 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, LOCALIDAD DE VAZQUEZ PERDONES, EL VAZQUEZ PRINCIPAL                     | VAZQUEZ               | 0.00                  | 0.00        | 618,760.00    | 0.00      | 618,760.00      | 190,767.86                        | 618,760.00   | 618,760.00 | 618,760.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 618,760.00 | 0.00    | 100.00% | 90%  | AD           | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-040<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030128 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL BARRIO DE EL FITZI   | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 296,937.26    | 0.00      | 296,937.26      | 0.00                              | 296,937.26   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 296,937.26 | 0.00       | 0.00       | 296,937.26 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-040<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030129 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN EL BARRIO DEL CARMEN   | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 469,060.00    | 0.00      | 469,060.00      | 0.00                              | 469,060.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 253,181.29                 | 215,878.71 | 0.00       | 0.00       | 469,060.00 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-042<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030130 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍRCA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA   | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 190,212.19    | 0.00      | 190,212.19      | 17,416.46                         | 190,212.19   | 190,212.19 | 190,212.19 | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 190,212.19 | 0.00    | 100.00% | 100% | AD           | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-043<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030131 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD EL FITZI EN CIRCUITO PRINCIPAL   | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 499,050.00    | 0.00      | 499,050.00      | 0.00                              | 499,050.00   | 0.00       | 0.00       | 463,238.34 | 35,811.66                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 499,050.00 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-044<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-047 |
| 2022FAISM030132 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN IXMIQUILPAN, COL. VISTA HERMOSA AVENIDA DE LOS SABINOS  | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 654,816.66    | 0.00      | 654,816.66      | 0.00                              | 654,816.66   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 502,270.41                 | 152,546.25 | 0.00       | 0.00       | 654,816.66 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-046<br>SEFINP-C-FAISM03-2022-030-049 |
| 2022FAISM030133 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, BARRIO DE SAN ANTONIO, CERRADA TULIPANES SUR   | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 300,000.00    | 0.00      | 300,000.00      | 0.00                              | 300,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 300,000.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 300,000.00 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-048                                  |
| 2022FAISM030134 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL DEXTHI ALBERTO, EN CIRCUITO PRINCIPAL  | DEXTHI ALBERTO, EL    | 0.00                  | 0.00        | 300,000.00    | 0.00      | 300,000.00      | 0.00                              | 300,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 300,000.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 300,000.00 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-048                                  |
| 2022FAISM030135 | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN EL BARRIO DE JESUS EN LAS CALLES FRANCISCO VALLA Y LEANDRO VALLE                    | IXMIQUILPAN           | 0.00                  | 0.00        | 400,000.00    | 0.00      | 400,000.00      | 0.00                              | 400,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 400,000.00 | 0.00       | 0.00       | 400,000.00 | 0.00    | 100.00% | 100% | C            | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-050                                  |
| 2022FAISM030136 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA HEREDAD  | HEREDAD, LA           | 0.00                  | 0.00        | 400,000.00    | 0.00      | 400,000.00      | 0.00                              | 400,000.00   | 0.00       | 0.00       | 368,254.74 | 31,745.26                  | 0.00       | 0.00       |            |            |         |         |      |              |  |

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
 AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2022 (EJERCICIO 2023)

| CLAVE DE OBRA              | NOMBRE DE LA OBRA   | LOCALIDAD           | ESTRUCTURA FINANCIERA |             |               |           |                 |              |               | AVANCE EN 2023 (DEVENGADO) |               |              |              |               |              |               | SALDO        | AVANCE  |      | MOD. DE ELEC.                 | NUMERO DE OFICIO DE VALIDACION (SEMPRO/COHEM) |     |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|------|-------------------------------|---|-----|
|                            |   |                     | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B) | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) | TOTAL (A+B+C+D) | APORT. BEN.  | COMPROMETIDO  | DEVENGADO                  | PAGADO        | ENERO 2023   | FEBRERO 2023 | MARZO 2023    | JUNIO 2023   | JULIO 2023    |              | TOTAL   | FIN  |                               |   | FIS |
| 2022/FAISM030144           | REHABILITACION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA COLONIA CENTRO EN DIVERSAS CALLES                    | IXMIQUILPAN         | 0.00                  | 0.00        | 2,416,056.61  | 0.00      | 2,416,056.61    | 0.00         | 2,416,056.61  | 0.00                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 2,416,056.61  | 0.00         | 100.00% | 100% | C                             | SEFINP-V-FAISM03-2022-030-063                 |     |
| TOTAL 2501 FAISM 2021:     |   |                     | 0.00                  | 0.00        | 64,460,573.00 | 0.00      | 64,460,573.00   | 5,921,133.40 | 64,459,232.47 | 45,768,034.48              | 45,768,034.48 | 6,329,496.97 | 5,020,984.00 | 7,340,717.03  | 0.00         | 64,459,232.48 | 1,340.52     |         |      |                               |   |     |
| 2502 FAFM 2022             |   |                     |                       |             |               |           |                 |              |               |                            |               |              |              |               |              |               |              |         |      |                               |   |     |
| 2022/FAFPM030001           | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL VALANTE EN CALLE PRINCIPAL                          | VALANTE, EL         | 0.00                  | 0.00        | 399,334.14    | 0.00      | 399,334.14      | 0.00         | 399,334.14    | 0.00                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 399,334.14   | 0.00          | 100.00%      | 100%    | C    | SEFINP-V-FAFPM03-2022-030-008 |   |     |
| 2022/FAFPM030002           | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE ORIZABITA PRIMERA ETAPA             | ORIZABITA           | 0.00                  | 0.00        | 600,000.00    | 0.00      | 600,000.00      | 0.00         | 600,000.00    | 0.00                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 600,000.00   | 0.00          | 100.00%      | 100%    | C    | SEFINP-V-FAFPM03-2022-030-007 |   |     |
| 2022/FAFPM030003           | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL MANDHO EN PLAZA PRINCIPAL                               | MANDHO, EL          | 0.00                  | 0.00        | 832,898.84    | 0.00      | 832,898.84      | 0.00         | 832,233.08    | 0.00                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 832,233.08   | 665.88        | 99.92%       | 100%    | C    | SEFINP-V-FAFPM03-2022-030-008 |   |     |
| TOTAL 2502 FAFM 2022:      |   |                     | 0.00                  | 0.00        | 1,832,233.08  | 0.00      | 1,832,233.08    | 0.00         | 1,831,567.22  | 0.00                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1,831,567.22 | 665.86        |              |         |      |                               |   |     |
| TOTAL 2501 FAFM 2022:      |   |                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |         |      |                               |   |     |
| 2506 PROAGUA 2022          |   |                     |                       |             |               |           |                 |              |               |                            |               |              |              |               |              |               |              |         |      |                               |   |     |
| 2022/PROAGUA-13030001      | PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. (ETAPA 2 DE 2)     | IXMIQUILPAN         | 598,807.24            | 0.00        | 598,807.24    | 0.00      | 1,197,614.48    | 0.00         | 1,197,614.48  | 1,197,614.48               | 1,197,614.48  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 1,197,614.48  | 0.00         | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| 2022/PROAGUA-13030007      | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTAMAYE ETAPAS DOS DE CUATRO  | CANTAMAYE           | 1,798,208.80          | 0.00        | 1,798,208.80  | 0.00      | 3,596,417.60    | 0.00         | 3,596,417.60  | 807,246.30                 | 807,246.30    | 0.00         | 0.00         | 2,789,171.31  | 0.00         | 3,596,417.61  | -0.01        | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| 2022/PROAGUA-130300032     | TERMINACION EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y TANQUE ELEVADO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA 1 DE 2)                              | EL NITH             | 1,091,417.92          | 0.00        | 1,091,417.92  | 0.00      | 2,182,835.83    | 0.00         | 2,182,835.83  | 2,127,935.38               | 2,127,935.38  | 0.00         | 54,900.45    | 0.00          | 0.00         | 2,182,835.83  | 0.00         | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| 2022/PROAGUA-130300033     | PERFORACION EXPLORATORIA PARA LA REPOSICION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EL OLIVO, IXMIQUILPAN, HGO. (ETAPA 1 DE 2)                  | EL OLIVO            | 995,340.90            | 0.00        | 995,340.89    | 0.00      | 1,990,681.79    | 0.00         | 1,990,681.78  | 0.00                       | 0.00          | 936,812.84   | 948,382.04   | 105,486.90    | 0.00         | 1,990,681.78  | 0.01         | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| 2022/PROAGUA-130300035     | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANALES ZONA NORTE, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO. ETAPA (1 DE 2)               | PANALES             | 499,716.50            | 0.00        | 499,716.49    | 0.00      | 999,436.99      | 0.00         | 999,436.99    | 999,436.99                 | 999,436.99    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 999,436.99    | 0.00         | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| 2022/PROAGUA-130300041     | PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CENTRO), MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN               | LOS REMEDIOS        | 748,103.11            | 0.00        | 1,122,154.67  | 0.00      | 1,870,257.78    | 0.00         | 1,870,257.78  | 1,863,494.25               | 1,863,494.25  | 0.00         | 6,763.53     | 0.00          | 0.00         | 1,870,257.78  | 0.00         | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| 2022/PROAGUA-130300065     | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAMAYOA ETAPA DOS DE DOS  | COLONIA SAMAYOA     | 599,877.15            | 0.00        | 599,877.15    | 0.00      | 1,199,754.30    | 0.00         | 1,199,754.30  | 861,101.89                 | 861,101.89    | 226,291.42   | 0.00         | 112,360.99    | 0.00         | 1,199,754.30  | 0.00         | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| 2022/PROAGUA-130300148     | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD LA MESA LOPEZ RAYON, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN (ETAPA 1 DE 2)  | LA MESA LOPEZ RAYON | 861,548.60            | 0.00        | 574,366.40    | 0.00      | 1,435,916.00    | 0.00         | 1,435,916.00  | 0.00                       | 0.00          | 673,662.41   | 0.00         | 762,253.58    | 0.00         | 1,435,915.99  | 0.01         | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| 2022/PROAGUA-130300152     | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COL. FELIPE ANGELES JULIAN VILLAGRAN, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO. (ETAPA 2 DE 2)            | JULIAN VILLAGRAN    | 599,903.58            | 0.00        | 599,903.58    | 0.00      | 1,199,807.16    | 0.00         | 1,199,807.16  | 1,199,807.16               | 1,199,807.16  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 1,199,807.16  | 0.00         | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| TOTAL 2506 PROAGUA 2022:   |   |                     | 7,792,926.80          | 0.00        | 7,879,785.13  | 0.00      | 15,672,721.93   | 0.00         | 15,672,721.92 | 9,056,636.45               | 9,056,636.45  | 1,836,766.67 | 1,010,046.02 | 3,769,272.78  | 0.00         | 15,672,721.92 | 0.01         |         |      |                               |   |     |
| 2524 PRODDER 2022          |   |                     |                       |             |               |           |                 |              |               |                            |               |              |              |               |              |               |              |         |      |                               |   |     |
| 2022/PRODDER01             | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE NEQUETEJE                    | NEQUETEJE           | 1,360,000.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 1,360,000.00    | 0.00         | 1,356,549.92  | 0.00                       | 0.00          | 249,674.63   | 0.00         | 1,106,875.29  | 0.00         | 1,356,549.92  | 5,450.08     | 99.75%  | 100% |                               |   |     |
| 2022/PRODDER04             | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO POR AUTORIZAR | EL ESPINO           | 299,699.65            | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 299,699.65      | 0.00         | 299,699.65    | 0.00                       | 0.00          | 299,699.65   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 299,699.65    | 0.00         | 100.00% | 100% |                               |   |     |
| TOTAL 2524 PRODDER 2022:   |   |                     | 1,659,947.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 1,659,947.00    | 0.00         | 1,656,249.57  | 0.00                       | 0.00          | 549,374.28   | 0.00         | 1,106,875.29  | 0.00         | 1,656,249.57  | 3,697.43     |         |      |                               |   |     |
| 2525 PROSANEAR 2022        |   |                     |                       |             |               |           |                 |              |               |                            |               |              |              |               |              |               |              |         |      |                               |   |     |
| TOTAL 2525 PROSANEAR 2022: |   |                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00    |      |                               |   |     |
| TOTAL:                     |   |                     | 9,452,873.80          | 0.00        | 81,185,974.14 | 0.00      | 90,638,847.94   | 5,921,133.40 | 87,149,108.70 | 54,824,670.93              | 54,824,670.93 | 9,681,025.53 | 7,106,140.34 | 15,537,271.31 | 0.00         | 87,149,108.71 | 3,489,739.23 |         |      |                               |   |     |

SECRETARIA DE FINANZAS

LIC. MINERVA HERNANDEZ PÉREZ

SÍNDICO HACENDARIO

C. ÁLVARO LÓPEZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ARACELI BELTRÁN CONTRERAS



2021-2024



2021-2024