

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2023

| CLAVE DE OBRA          | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                           | LOCALIDAD                       | ESTRUCTURA FINANCIERA |             |               |           |                 | APORT. BEN. | AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |              |              | AVANCE       |         |      | NÚMERO DE OPDO DE VALIDACIÓN (OBSERVADORES) |                                                                    |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                        |                                                                                                                                                                             |                                 | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B) | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) | TOTAL (A+B+C+D) |             | COMPROMETIDO                      | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO        | FIN     | FIS  |                                             | MOB. DE EJEC.                                                      |  |
| 1506 FFM 2023          |                                                                                                                                                                             |                                 |                       |             |               |           |                 |             |                                   |              |              |              |         |      |                                             |                                                                    |  |
| 2023/FDOFM030001       | Construcción de 2ª Etapa de Plaza Cívica y Teatro del Pueblo en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de El Mandho, en Plaza Principal                               | El Mandho                       | 0.00                  | 0.00        | 1,000,000.00  | 0.00      | 1,000,000.00    | 0.00        | 998,200.00                        | 0.00         | 0.00         | 1,000,000.00 | 0.00%   | 35%  | C                                           | HACIENDA-V-FDOFMGH-2023-030-005                                    |  |
| TOTAL 1506 FFM 2023:   |                                                                                                                                                                             |                                 | 0.00                  | 0.00        | 1,000,000.00  | 0.00      | 1,000,000.00    | 0.00        | 998,200.00                        | 0.00         | 0.00         | 1,000,000.00 |         |      |                                             |                                                                    |  |
| <b>2501 FAISM 2023</b> |                                                                                                                                                                             |                                 |                       |             |               |           |                 |             |                                   |              |              |              |         |      |                                             |                                                                    |  |
| 2023/FAISM030001       | Aportación Municipal para la Construcción de Sistema de Agua Potable Cantamayé, Etapa Tres de Cuatro, Ixmiquilpan                                                           | Cantamayé                       | 0.00                  | 0.00        | 1,798,767.22  | 0.00      | 1,798,767.22    | 0.00        | 1,798,767.22                      | 1,798,767.22 | 1,798,767.22 | 0.00         | 100.00% | 40%  | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-001<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-052 |  |
| 2023/FAISM030002       | Aportación Municipal para la Construcción de Sistema de Agua Potable en Panales, Etapa Cuatro de Diez                                                                       | Panales                         | 0.00                  | 0.00        | 1,187,878.27  | 0.00      | 1,187,878.27    | 0.00        | 1,187,878.27                      | 1,187,878.27 | 1,187,878.27 | 0.00         | 100.00% | 98%  | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-002<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-029 |  |
| 2023/FAISM030003       | Aportación Municipal para la Construcción de Sistema de Agua Potable en Taxadho, Etapa Cinco de Cinco                                                                       | Taxadho                         | 0.00                  | 0.00        | 948,940.47    | 0.00      | 948,940.47      | 0.00        | 948,940.47                        | 948,940.47   | 948,940.47   | 0.00         | 100.00% | 61%  | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-002<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-029 |  |
| 2023/FAISM030004       | Construcción de Pavimento Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Puerto Dexthi, Calle Libertad                                                        | Puerto Dexthi                   | 0.00                  | 0.00        | 498,957.31    | 0.00      | 498,957.31      | 0.00        | 498,957.31                        | 498,957.31   | 498,957.31   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-003<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030005       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de La Loma del Oro, en calles Hinojosa y 15 de Mayo                                | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 479,333.65    | 0.00      | 479,333.65      | 0.00        | 479,333.65                        | 479,333.65   | 479,333.65   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-003<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030006       | Construcción de Ampliación de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Maguey Blanco                                                            | Maguey Blanco                   | 0.00                  | 0.00        | 478,423.44    | 0.00      | 478,423.44      | 0.00        | 478,423.44                        | 478,423.44   | 478,423.44   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-003<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030007       | Construcción de pavimentación hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Riva Palacios                                           | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 554,467.36    | 0.00      | 554,467.36      | 0.00        | 554,467.36                        | 554,467.36   | 554,467.36   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-004<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030008       | Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Santa Ana en el Circuito Pensamiento                                 | Santa Ana (Barrio de Progreso)  | 0.00                  | 0.00        | 278,682.72    | 0.00      | 278,682.72      | 0.00        | 278,682.72                        | 278,682.72   | 278,682.72   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-005<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030009       | Construcción de pavimentación hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan en la colonia Benito Juárez en la calle Vasconcelos                                                 | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 598,861.68    | 0.00      | 598,861.68      | 0.00        | 598,861.68                        | 598,861.68   | 598,861.68   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-005<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030010       | Construcción de pavimentación asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la colonia Felipe Ángeles Julián Villagrán en Calle La Palma                                     | Felipe Ángeles Julián Villagrán | 0.00                  | 0.00        | 399,440.18    | 0.00      | 399,440.18      | 0.00        | 399,440.18                        | 399,440.18   | 399,440.18   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-005<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030011       | Construcción de pavimentación asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Ejido Jagüey de Vázquez Capula en camino de acceso principal                     | Ejido Jagüey de Vázquez Capula  | 0.00                  | 0.00        | 399,149.67    | 0.00      | 399,149.67      | 0.00        | 399,149.67                        | 399,149.67   | 399,149.67   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-006<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030012       | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Calle de San Javier en calle Rinconada de Bondho                               | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 399,090.83    | 0.00      | 399,090.83      | 0.00        | 399,090.83                        | 399,090.83   | 399,090.83   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-006<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030013       | Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de La Loma Julián Villagrán, en Av. Revolución                                     | La Loma Julián Villagrán        | 0.00                  | 0.00        | 797,266.38    | 0.00      | 797,266.38      | 0.00        | 797,266.38                        | 797,266.38   | 797,266.38   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-007<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030014       | Construcción de Huellas de Concreto en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de El Álamo, en el camino de acceso Principal, del Km 2+700.00 A/ 2+887.60              | Álamo                           | 0.00                  | 0.00        | 349,078.51    | 0.00      | 349,078.51      | 0.00        | 349,078.51                        | 349,078.51   | 349,078.51   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-007<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030015       | Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de El Tablón en la manzana Chavarría                                                | El Tablón                       | 0.00                  | 0.00        | 369,392.29    | 0.00      | 369,392.29      | 0.00        | 369,392.29                        | 369,392.29   | 369,392.29   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-007<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030016       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de Jesús, en calle Leandro Valle                                                      | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 803,894.28    | 0.00      | 803,894.28      | 0.00        | 803,894.28                        | 803,894.28   | 803,894.28   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-008<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030017       | Construcción de Aluro de Contención en el Municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de El Manantial en camino de acceso principal                                           | El Manantial                    | 0.00                  | 0.00        | 379,596.72    | 0.00      | 379,596.72      | 0.00        | 379,596.72                        | 379,596.72   | 379,596.72   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-009<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-013 |  |
| 2023/FAISM030018       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de La Reforma, Manzana Los Olguin, en calle Tercera Cerrada de Sonora y Canal Morelos | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 314,488.68    | 0.00      | 314,488.68      | 0.00        | 314,488.68                        | 314,488.68   | 314,488.68   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-009<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030019       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de La Pechuga en la calle La Pechuga-Zimapan                                       | La Pechuga                      | 0.00                  | 0.00        | 299,797.42    | 0.00      | 299,797.42      | 0.00        | 299,797.42                        | 299,797.42   | 299,797.42   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-009<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030020       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Chalmita, en Circuito Principal                                                  | Chalmita                        | 0.00                  | 0.00        | 249,481.88    | 0.00      | 249,481.88      | 0.00        | 249,481.88                        | 249,481.88   | 249,481.88   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-009<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030021       | Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Cerritos en la calle Filiberto Mezquite                                           | Cerritos                        | 0.00                  | 0.00        | 1,297,689.63  | 0.00      | 1,297,689.63    | 0.00        | 1,297,689.63                      | 1,297,689.63 | 1,297,689.63 | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-009<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030022       | Construcción de Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de El Mave en la calle Lateral Mave                                   | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 299,379.08    | 0.00      | 299,379.08      | 0.00        | 299,379.08                        | 299,379.08   | 299,379.08   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-009<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030023       | Construcción de Pavimento Hidráulico en acceso a Preescolar Ejército Triunfante, de la localidad de El Mandho, Municipio de Ixmiquilpan                                     | El Mandho                       | 0.00                  | 0.00        | 184,290.44    | 0.00      | 184,290.44      | 0.00        | 184,290.44                        | 184,290.44   | 184,290.44   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-010<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030024       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Huacri de La Paz, en acceso principal                                            | Huacri de la Paz                | 0.00                  | 0.00        | 209,335.07    | 0.00      | 209,335.07      | 0.00        | 209,335.07                        | 209,335.07   | 209,335.07   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-010<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030025       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Colonia Santa Alicia en Calle Juan Escutia y Cda. Ecologista                                 | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 399,448.25    | 0.00      | 399,448.25      | 0.00        | 399,448.25                        | 399,448.25   | 399,448.25   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-010<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030026       | Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Ixmiquilpan en la comunidad de El Barrio, en Varias Calles                                                      | El Barrio                       | 0.00                  | 0.00        | 399,054.14    | 0.00      | 399,054.14      | 0.00        | 399,054.14                        | 399,054.14   | 399,054.14   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-011<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030027       | Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de San Nicolás, en acceso principal a Prepa 7 (UAEH)                                  | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 299,582.88    | 0.00      | 299,582.88      | 0.00        | 299,582.88                        | 299,582.88   | 299,582.88   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-011<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030028       | Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad El Mave, en calle Río Usumacinta                                                    | Ixmiquilpan                     | 0.00                  | 0.00        | 299,660.46    | 0.00      | 299,660.46      | 0.00        | 299,660.46                        | 299,660.46   | 299,660.46   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-011<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |
| 2023/FAISM030029       | Construcción de Red de Agua Potable en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Cantamayé                                                                             | Cantamayé                       | 0.00                  | 0.00        | 119,739.10    | 0.00      | 119,739.10      | 0.00        | 119,739.10                        | 119,739.10   | 119,739.10   | 0.00         | 100.00% | 100% | C                                           | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-011<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-025 |  |




2021 - 2024



2021-2024

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2023

| CLAVE DE OBRA    | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                               | ESTRUCTURA FINANCIERA |             |               |           | APORT. BEN.  | AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |              |              | SALDO        | AVANCE     |         | MOD. DE ELEC. | NUMERO DE OFICIO DE VALUACION (OBSERVACIONES) |                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                |                                         | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B) | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) |              | TOTAL (A+B+C+D)                   | COMPROMETIDO | DEVENGADO    |              | PAGADO     | FIN     |               |                                               | FIS                                                                                                   |
| 2023/FAISM030030 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan en el Barrio de San Nicolás, en calle Luis Donaldo Colosio y calle Juan Diego                                          | Ixmiquilpan                             | 0.00                  | 0.00        | 799,566.18    | 0.00      | 799,566.18   | 0.00                              | 799,566.18   | 799,566.18   | 799,566.18   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-012<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-037                                    |
| 2023/FAISM030031 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de La Joya, en Calle Zafro                                                                            | La Joya (Colonia)                       | 0.00                  | 0.00        | 499,005.51    | 0.00      | 499,005.51   | 0.00                              | 499,005.51   | 499,005.51   | 499,005.51   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-012<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-037                                    |
| 2023/FAISM030032 | Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de Vázquez Remedios en la Calle López                                                                  | Vázquez                                 | 0.00                  | 0.00        | 698,388.78    | 0.00      | 698,388.78   | 0.00                              | 698,388.78   | 698,388.78   | 698,388.78   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-012<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-037                                    |
| 2023/FAISM030033 | Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de López Flores, camino a El Rosario Capula                                                | López Flores                            | 0.00                  | 0.00        | 329,657.74    | 0.00      | 329,657.74   | 0.00                              | 329,657.74   | 329,657.74   | 329,657.74   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-014<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-037                                    |
| 2023/FAISM030034 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de El Carmen, Calle Alcatraz                                                                           | Ixmiquilpan                             | 0.00                  | 0.00        | 503,632.53    | 0.00      | 503,632.53   | 0.00                              | 503,632.53   | 503,632.53   | 503,632.53   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-014<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-037                                    |
| 2023/FAISM030035 | Construcción de Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de La Loma de San Pedro de Remedios                                                     | Loma de San Pedro de Remedios (La Loma) | 0.00                  | 0.00        | 449,752.08    | 0.00      | 449,752.08   | 0.00                              | 449,752.08   | 449,752.08   | 449,752.08   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-014<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-037                                    |
| 2023/FAISM030036 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Los Pinos Remedios, en calle SIN                                                                   | Los Pinos                               | 0.00                  | 0.00        | 399,579.92    | 0.00      | 399,579.92   | 0.00                              | 399,579.92   | 399,579.92   | 399,579.92   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-015<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-037                                    |
| 2023/FAISM030037 | Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Villa de La Paz en la calle Guadalupe Victoria                                                      | Villa de la Paz                         | 0.00                  | 0.00        | 449,374.58    | 0.00      | 449,374.58   | 0.00                              | 449,374.58   | 174,911.44   | 174,911.44   | 274,463.14 | 38.92%  | 70%           | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-015<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-038                                    |
| 2023/FAISM030038 | Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de El Banxu en calle Principal                                                                  | El Banxu                                | 0.00                  | 0.00        | 399,592.84    | 0.00      | 399,592.84   | 0.00                              | 399,592.84   | 399,592.84   | 399,592.84   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-016<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-038                                    |
| 2023/FAISM030039 | Construcción de Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de El Bonho                                                                             | Ixmiquilpan                             | 0.00                  | 0.00        | 399,665.15    | 0.00      | 399,665.15   | 0.00                              | 399,665.15   | 399,665.15   | 399,665.15   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-016<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-038                                    |
| 2023/FAISM030040 | Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Ixmiquilpan, en la Col. 20 de noviembre en calle Francisco González Bocanegra.                                                     | Ixmiquilpan                             | 0.00                  | 0.00        | 199,794.56    | 0.00      | 199,794.56   | 0.00                              | 199,794.56   | 199,794.56   | 199,794.56   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-017<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-038                                    |
| 2023/FAISM030041 | Construcción de Tomas Domiciliares, en Sistema de Agua Entubada en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad El Defay                                                                       | El Defay                                | 0.00                  | 0.00        | 398,980.39    | 0.00      | 398,980.39   | 0.00                              | 398,980.39   | 398,980.39   | 398,980.39   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-017<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-038                                    |
| 2023/FAISM030042 | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de Jahuey Capula en varias calles                                                                        | Jahuey Capula                           | 0.00                  | 0.00        | 499,021.48    | 0.00      | 499,021.48   | 0.00                              | 499,021.48   | 499,021.48   | 499,021.48   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-017<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-038                                    |
| 2023/FAISM030043 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de Pueblo Nuevo, en Calle Camino a Lateral 5                                                          | Pueblo Nuevo                            | 0.00                  | 0.00        | 2,427,241.69  | 0.00      | 2,427,241.69 | 521,718.09                        | 2,427,241.69 | 2,427,241.69 | 2,427,241.69 | 0.00       | 100.00% | 100%          | AD                                            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-018<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-052                                    |
| 2023/FAISM030044 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de Maguey Blanco, en calle Unión                                                                      | Maguey Blanco                           | 0.00                  | 0.00        | 339,526.20    | 0.00      | 339,526.20   | 471,305.28                        | 339,526.20   | 339,526.20   | 339,526.20   | 0.00       | 100.00% | 100%          | AD                                            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-019<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-052                                    |
| 2023/FAISM030045 | Construcción de Pavimento Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la comunidad de Pozo Mirador                                                                                            | Pozo Mirador                            | 0.00                  | 0.00        | 351,922.19    | 0.00      | 351,922.19   | 403,089.76                        | 351,922.19   | 351,922.19   | 351,922.19   | 0.00       | 100.00% | 100%          | AD                                            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-019<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-052                                    |
| 2023/FAISM030046 | Construcción de Pavimento Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la comunidad de La Loma Pueblo Nuevo                                                                                    | La Loma Pueblo Nuevo                    | 0.00                  | 0.00        | 497,362.80    | 0.00      | 497,362.80   | 460,339.59                        | 497,362.80   | 497,362.80   | 497,362.80   | 0.00       | 100.00% | 100%          | AD                                            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-020<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-052                                    |
| 2023/FAISM030047 | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario y Red de Distribución de Agua Potable en el municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de El Deca                                                         | El Deca                                 | 0.00                  | 0.00        | 409,475.93    | 0.00      | 409,475.93   | 0.00                              | 409,475.93   | 409,475.93   | 409,475.93   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-020<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-038                                    |
| 2023/FAISM030048 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de El Dextho                                                                                          | El Dextho                               | 0.00                  | 0.00        | 799,953.42    | 0.00      | 799,953.42   | 449,400.26                        | 799,953.42   | 799,953.42   | 799,953.42   | 0.00       | 100.00% | 100%          | AD                                            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-021<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-052                                    |
| 2023/FAISM030049 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Julián Villagrán centro en la calle 16 de Septiembre y calle Monterrey                             | Julián Villagrán                        | 0.00                  | 0.00        | 580,021.75    | 0.00      | 580,021.75   | 278,701.59                        | 580,021.75   | 580,021.75   | 580,021.75   | 0.00       | 100.00% | 100%          | AD                                            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-021<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-053                                    |
| 2023/FAISM030050 | Construcción de Pavimento Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la comunidad El Huacri Orizabita en calle Fresnos                                                                       | El Huacri                               | 0.00                  | 0.00        | 399,618.02    | 0.00      | 399,618.02   | 0.00                              | 399,618.02   | 399,618.02   | 399,618.02   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-021<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-039                                    |
| 2023/FAISM030051 | Extensión de Red de Distribución Eléctrica de una S.E. particular para Sistema de Agua Potable en la localidad El Dextho-Alberto en el municipio de Ixmiquilpan                                | El Dextho Alberto                       | 0.00                  | 0.00        | 822,915.30    | 0.00      | 822,915.30   | 0.00                              | 822,915.30   | 822,915.30   | 822,915.30   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-022<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-039                                    |
| 2023/FAISM030052 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad Arenalito, Sector Martínez                                                                           | Arenalito                               | 0.00                  | 0.00        | 521,700.05    | 0.00      | 521,700.05   | 0.00                              | 521,700.05   | 521,700.05   | 521,700.05   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-022<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-039                                    |
| 2023/FAISM030053 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el Municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de San Andrés Orizabita                                                                               | San Andrés Orizabita                    | 0.00                  | 0.00        | 495,546.29    | 0.00      | 495,546.29   | 314,129.20                        | 495,546.29   | 495,546.29   | 495,546.29   | 0.00       | 100.00% | 100%          | AD                                            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-023<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-053                                    |
| 2023/FAISM030054 | Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle en el Municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de La Heredad                                                                                 | La Heredad                              | 0.00                  | 0.00        | 748,930.92    | 0.00      | 748,930.92   | 449,226.48                        | 748,930.92   | 748,930.92   | 748,930.92   | 0.00       | 100.00% | 90%           | AD                                            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-023<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-053                                    |
| 2023/FAISM030055 | Construcción de Guarniciones, Banquetas y Ampliación de Calzada en el municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de La Reforma, en calle Jalisco                                                   | Ixmiquilpan                             | 0.00                  | 0.00        | 357,598.49    | 0.00      | 357,598.49   | 0.00                              | 357,598.49   | 357,598.49   | 357,598.49   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-024<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-039                                    |
| 2023/FAISM030056 | Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de La Palma Orizabita, en calle Principal                                                     | La Palma                                | 0.00                  | 0.00        | 298,335.38    | 0.00      | 298,335.38   | 0.00                              | 298,335.38   | 298,335.38   | 298,335.38   | 0.00       | 100.00% | 90%           | AD                                            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-024<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-059                                    |
| 2023/FAISM030057 | Construcción de Ampliación de Red de Drenaje Sanitario y Construcción de Pavimento de Asfalto en el municipio de Ixmiquilpan en la comunidad El Alberto                                        | El Alberto                              | 0.00                  | 0.00        | 658,097.05    | 0.00      | 658,097.05   | 0.00                              | 658,097.05   | 658,097.05   | 658,097.05   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-024<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-039                                    |
| 2023/FAISM030058 | Construcción de Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Ex Hacienda de Ocotza en las calles Eusebio Carlos, Cesáreo Ramírez y Emiliano Zapata | Ex-Hacienda de Ocotza                   | 0.00                  | 0.00        | 399,584.79    | 0.00      | 399,584.79   | 0.00                              | 399,584.79   | 399,584.79   | 399,584.79   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-024<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-039                                    |
| 2023/FAISM030059 | Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la colonia General Felipe Ángeles en la calle Sinceridad                                                            | General Felipe Ángeles (Colonia)        | 0.00                  | 0.00        | 449,211.59    | 0.00      | 449,211.59   | 0.00                              | 449,211.59   | 449,211.59   | 449,211.59   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-026<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-039                                    |
| 2023/FAISM030060 | Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Cerrada Juan Peña Escobar, Localidad de Agua Florida Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo                                                               | Agua Florida                            | 0.00                  | 0.00        | 399,234.83    | 0.00      | 399,234.83   | 0.00                              | 399,234.83   | 399,234.83   | 399,234.83   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-026<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-040                                    |
| 2023/FAISM030061 | Construcción de Plaza Cívica en el municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de la Reforma                                                                                                        | Ixmiquilpan                             | 0.00                  | 0.00        | 310,087.81    | 0.00      | 310,087.81   | 0.00                              | 310,087.81   | 310,087.81   | 310,087.81   | 0.00       | 100.00% | 100%          | C                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-027<br>HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-062<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-040 |



MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2023

| CLAVE DE OBRA    | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIDAD                  | ESTRUCTURA FINANCIERA |             |               |           |                 | APORT. BEN. | AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |              |              | SALDO      | AVANCE  |      | MOD. DE ELEC. | NUMERO DE OFICIO DE VALIDACION (OBSERVACIONES)                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B) | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) | TOTAL (A+B+C+D) |             | COMPROMETIDO                      | DEVENGADO    | PAGADO       |            | FIN     | FIS  |               |                                                                    |
| 2023/FAISM030062 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Colonia Media Luna en Primera Cerrada de Diego Alarcón de Ocaña                                                                                                                                      | Ixmiquilpan                | 0.00                  | 0.00        | 399,801.86    | 0.00      | 399,801.86      | 0.00        | 399,801.86                        | 399,801.86   | 399,801.86   | 0.00       | 100.00% | 100% | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-027<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-040 |
| 2023/FAISM030063 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan en la colonia La Libertad, en las calles 5 de Mayo y 15 de Mayo                                                                                                                                             | La Libertad (Colonia)      | 0.00                  | 0.00        | 593,927.21    | 0.00      | 593,927.21      | 230,643.97  | 593,927.21                        | 593,927.21   | 593,927.21   | 0.00       | 100.00% | 95%  | AD            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-027<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-053 |
| 2023/FAISM030064 | Construcción de muro de contención en la localidad de Los Martínez en el municipio de Ixmiquilpan                                                                                                                                                                                   | Barrio los Martínez        | 0.00                  | 0.00        | 449,795.21    | 0.00      | 449,795.21      | 0.00        | 449,795.21                        | 449,795.21   | 449,795.21   | 0.00       | 100.00% | 100% | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-028<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-040 |
| 2023/FAISM030065 | Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Quixpedhe en camino de acceso al pozo                                                                                                                                            | Quixpedhe                  | 0.00                  | 0.00        | 279,715.32    | 0.00      | 279,715.32      | 0.00        | 279,715.32                        | 279,715.32   | 279,715.32   | 0.00       | 100.00% | 100% | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-028<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-040 |
| 2023/FAISM030066 | Construcción de Techado en el área de impartición de educación física en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de El Dezha, en Esc. Prim. Indígena Benito Juárez                                                                                                             | El Dezha                   | 0.00                  | 0.00        | 439,378.05    | 0.00      | 439,378.05      | 0.00        | 439,378.05                        | 439,378.05   | 439,378.05   | 0.00       | 100.00% | 100% | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-028<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-040 |
| 2023/FAISM030067 | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la comunidad de El Rosario Capula                                                                                                                                                                          | El Rosario Capula          | 0.00                  | 0.00        | 398,717.72    | 0.00      | 398,717.72      | 0.00        | 398,717.72                        | 398,717.72   | 398,717.72   | 0.00       | 100.00% | 100% | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-030<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-040 |
| 2023/FAISM030068 | Construcción de Pavimento Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de La Huerta Capula en calle principal                                                                                                                                                          | La Huerta Capula           | 0.00                  | 0.00        | 399,742.88    | 0.00      | 399,742.88      | 0.00        | 399,742.88                        | 399,742.88   | 399,742.88   | 0.00       | 100.00% | 100% | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-031<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-053 |
| 2023/FAISM030069 | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario del municipio de Ixmiquilpan, Hgo. en la localidad Naxdhey                                                                                                                                                                                   | Naxdhey                    | 0.00                  | 0.00        | 119,872.00    | 0.00      | 119,872.00      | 0.00        | 119,872.00                        | 0.00         | 0.00         | 119,872.00 | 0.00%   | 98%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-031<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-053 |
| 2023/FAISM030070 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de San Antonio en la calle Porfirio Chávez González                                                                                                                                           | Ixmiquilpan                | 0.00                  | 0.00        | 864,662.53    | 0.00      | 864,662.53      | 0.00        | 864,662.53                        | 858,215.92   | 858,215.92   | 6,446.61   | 99.25%  | 95%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-032<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-054 |
| 2023/FAISM030071 | Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de El Meje (2ª Etapa)                                                                                                                                                              | El Meje                    | 0.00                  | 0.00        | 399,703.14    | 0.00      | 399,703.14      | 0.00        | 399,703.14                        | 399,703.14   | 399,703.14   | 0.00       | 100.00% | 100% | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-032<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-054 |
| 2023/FAISM030072 | Construcción de Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Puerto Bangandó                                                                                                                                                            | Puerto Bangandó            | 0.00                  | 0.00        | 349,512.44    | 0.00      | 349,512.44      | 0.00        | 349,512.44                        | 349,512.44   | 349,512.44   | 0.00       | 100.00% | 100% | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-032<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-054 |
| 2023/FAISM030073 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de El Durazno en varias calles                                                                                                                                                              | El Durazno                 | 0.00                  | 0.00        | 995,117.71    | 0.00      | 995,117.71      | 562,866.32  | 995,117.71                        | 995,117.71   | 995,117.71   | 0.00       | 100.00% | 100% | AD            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-033<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-054 |
| 2023/FAISM030074 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario del municipio de Ixmiquilpan, Hgo. en la localidad La Lagunita                                                                                                                                                                             | La Lagunita                | 0.00                  | 0.00        | 399,866.48    | 0.00      | 399,866.48      | 0.00        | 399,866.48                        | 369,896.93   | 369,896.93   | 29,969.55  | 92.51%  | 80%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-033<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-054 |
| 2023/FAISM030075 | Aportación Municipal para la Línea de Alimentación y Distribución del Sistema de Agua Potable de "Los Olivares", en la localidad de El Olivo, municipio de Ixmiquilpan, Hgo.                                                                                                        | El Olivo                   | 0.00                  | 0.00        | 168,725.00    | 0.00      | 168,725.00      | 0.00        | 168,725.00                        | 168,725.00   | 168,725.00   | 0.00       | 100.00% | 30%  | AD            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-034<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-058 |
| 2023/FAISM030076 | Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan en el barrio de El Flech en la calle Prolongación Emiliano Zapata                                                                                                                                            | Ixmiquilpan                | 0.00                  | 0.00        | 469,273.14    | 0.00      | 469,273.14      | 0.00        | 469,273.14                        | 469,273.14   | 469,273.14   | 0.00       | 100.00% | 90%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-035<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-054 |
| 2023/FAISM030077 | Construcción de Techado en Arco en el municipio de Ixmiquilpan en la comunidad de Cerrito Capula, en Escuela Primaria Francisco I. Madero                                                                                                                                           | Cerrito Capula             | 0.00                  | 0.00        | 1,298,864.35  | 0.00      | 1,298,864.35    | 0.00        | 1,298,864.35                      | 856,234.41   | 856,234.41   | 442,629.94 | 65.92%  | 40%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-035<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-055 |
| 2023/FAISM030078 | Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico, en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de El Carrizal, en Circuito Emma Godoy                                                                                                                                              | El Carrizal                | 0.00                  | 0.00        | 298,892.92    | 0.00      | 298,892.92      | 131,710.59  | 298,892.92                        | 298,892.92   | 298,892.92   | 0.00       | 100.00% | 90%  | AD            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-036<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-055 |
| 2023/FAISM030079 | Construcción de Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Ex-Hacienda Debothe                                                                                                                                                        | Ex-Hacienda Debothe        | 0.00                  | 0.00        | 499,789.22    | 0.00      | 499,789.22      | 0.00        | 499,789.22                        | 492,755.07   | 492,755.07   | 7,034.15   | 98.59%  | 80%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-036<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-055 |
| 2023/FAISM030080 | Aportación Municipal para la Terminación, Equipamiento, Electrificación y Tanque Elevado de Pozo Profundo para Agua Potable en la Localidad El Nith, Municipio de Ixmiquilpan (Etapa 2 de 4)                                                                                        | El Nith                    | 0.00                  | 0.00        | 1,198,494.48  | 0.00      | 1,198,494.48    | 0.00        | 1,198,494.48                      | 1,198,494.48 | 1,198,494.48 | 0.00       | 100.00% | 27%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-041<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-058 |
| 2023/FAISM030081 | Aportación Municipal para la Terminación de Pozo Profundo para Agua Potable en la localidad de Los Remedios Centro, Municipio de Ixmiquilpan                                                                                                                                        | Los Remedios               | 0.00                  | 0.00        | 1,199,270.95  | 0.00      | 1,199,270.95    | 0.00        | 1,199,270.95                      | 1,199,270.95 | 1,199,270.95 | 0.00       | 100.00% | 80%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-041<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-058 |
| 2023/FAISM030082 | Aportación Municipal para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la localidad de Ignacio López Rayón, Municipio de Ixmiquilpan                                                                                                                           | Ignacio López Rayón        | 0.00                  | 0.00        | 1,398,600.00  | 0.00      | 1,398,600.00    | 0.00        | 1,398,600.00                      | 1,398,600.00 | 1,398,600.00 | 0.00       | 100.00% | 25%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-041<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-058 |
| 2023/FAISM030083 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Valle de los Remedios, en Acceso Principal.                                                                                                                                             | Colonia del Valle Remedios | 0.00                  | 0.00        | 399,500.00    | 0.00      | 399,500.00      | 0.00        | 399,500.00                        | 393,019.44   | 393,019.44   | 6,480.56   | 98.38%  | 95%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-042<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-055 |
| 2023/FAISM030084 | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de San Nicolás, en Manzana El Arbolado                                                                                                                                                          | Ixmiquilpan                | 0.00                  | 0.00        | 714,786.88    | 0.00      | 714,786.88      | 0.00        | 714,786.88                        | 500,862.38   | 500,862.38   | 213,924.50 | 70.07%  | 9%   | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-042<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-055 |
| 2023/FAISM030085 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario del Municipio de Ixmiquilpan, Hgo. en la localidad Tephé, Manzana Te-Pathe.                                                                                                                                                                | El Tephé                   | 0.00                  | 0.00        | 498,328.60    | 0.00      | 498,328.60      | 0.00        | 498,328.60                        | 0.00         | 0.00         | 498,328.60 | 0.00%   | 80%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-042<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-055 |
| 2023/FAISM030086 | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan en la colonia Joaquín Baranda Calles Raúl Guerrero y Gregorio Torres Quintero                                                                                                                               | Ixmiquilpan                | 0.00                  | 0.00        | 499,722.46    | 0.00      | 499,722.46      | 0.00        | 499,722.46                        | 0.00         | 0.00         | 499,722.46 | 0.00%   | 40%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-043<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-056 |
| 2023/FAISM030087 | Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en el Municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de San Nicolás, en Manzana El Arbolado                                                                                                                                               | Ixmiquilpan                | 0.00                  | 0.00        | 284,846.20    | 0.00      | 284,846.20      | 0.00        | 284,846.20                        | 241,313.64   | 241,313.64   | 43,532.56  | 84.72%  | 50%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-043<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-056 |
| 2023/FAISM030088 | Equipamiento con Paneles Solares para Pozo Profundo, en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de San Pedro Capula                                                                                                                                                            | San Pedro Capula           | 0.00                  | 0.00        | 658,605.95    | 0.00      | 658,605.95      | 0.00        | 658,605.95                        | 363,249.82   | 363,249.82   | 295,356.13 | 55.16%  | 65%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-044<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-056 |
| 2023/FAISM030089 | Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de El Carrizal, calle Juan Ruflo                                                                                                                                                            | El Carrizal                | 0.00                  | 0.00        | 298,950.00    | 0.00      | 298,950.00      | 136,228.91  | 298,950.00                        | 298,950.00   | 298,950.00   | 0.00       | 100.00% | 70%  | AD            | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-045<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-059 |
| 2023/FAISM030090 | Construcción de Muro de Contención en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de El Gundho en camino de acceso principal                                                                                                                                                       | Gundho                     | 0.00                  | 0.00        | 249,894.68    | 0.00      | 249,894.68      | 0.00        | 249,894.68                        | 0.00         | 0.00         | 249,894.68 | 0.00%   | 40%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-045<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-059 |
| 2023/FAISM030091 | Construcción de Sistema de Agua Entubada en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Ustheje                                                                                                                                                                                 | Ustheje                    | 0.00                  | 0.00        | 183,888.20    | 0.00      | 183,888.20      | 0.00        | 183,888.20                        | 176,552.88   | 176,552.88   | 7,335.32   | 96.01%  | 98%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-046<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-056 |
| 2023/FAISM030092 | Adecuación de un Techado con Elementos Estructurales de acero y cimentación de coque de sistema para poder cubrir unas gradas existentes en la Escuela Primaria Indígena Cuahitlamec con C.C.T. 13DPB0112C, ubicada en la localidad de Cuesta Colorada del municipio de Ixmiquilpan | Cuesta Colorada            | 0.00                  | 0.00        | 598,479.65    | 0.00      | 598,479.65      | 0.00        | 598,479.65                        | 0.00         | 0.00         | 598,479.65 | 0.00%   | 40%  | C             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-046<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-056 |



2021 - 2024



2021-2024

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2023

| CLAVE DE OBRA          | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                 | LOCALIDAD                                | ESTRUCTURA FINANCIERA |             |               |           | APORT. BEN.   | AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |               |               | SALDO         | AVANCE        |         | MOD. DE EJEC. | NUMERO DE OFICIO DE VALIDACION (OBSERVACIONES) |                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                   |                                          | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B) | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) |               | TOTAL (A+B+C+D)                   | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     |               | PAGADO        | FIN     |               |                                                | FIS                                                                |
| 2023/FAISM030093       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Capula, en varias calles                                              | Capula                                   | 0.00                  | 0.00        | 1,196,247.39  | 0.00      | 1,196,247.39  | 990,572.24                        | 1,196,247.39  | 1,196,247.39  | 1,196,247.39  | 0.00          | 100.00% | 20%           | AD                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-047<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-059 |
| 2023/FAISM030094       | Ampliación de Red de Energía Eléctrica en calle La Libertad, en la localidad de El Nandho municipio de Ixmiquilpan Hidalgo                                        | El Nandho                                | 0.00                  | 0.00        | 557,784.29    | 0.00      | 557,784.29    | 0.00                              | 557,784.29    | 339,002.27    | 339,002.27    | 218,782.02    | 60.78%  | 75%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-047<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-059 |
| 2023/FAISM030095       | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Dios Padre, en varias calles                                        | Dios Padre                               | 0.00                  | 0.00        | 448,727.54    | 0.00      | 448,727.54    | 0.00                              | 448,727.54    | 0.00          | 0.00          | 448,727.54    | 0.00%   | 10%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-047<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-059 |
| 2023/FAISM030096       | Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de La Loma de La Cruz                                         | La Loma de La Cruz                       | 0.00                  | 0.00        | 299,383.27    | 0.00      | 299,383.27    | 0.00                              | 299,383.27    | 207,283.68    | 207,283.68    | 92,099.59     | 69.24%  | 70%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-048<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-060 |
| 2023/FAISM030097       | Construcción de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de La Palma San Juanico                                                   | La Palma                                 | 0.00                  | 0.00        | 397,549.36    | 0.00      | 397,549.36    | 0.00                              | 397,549.36    | 0.00          | 0.00          | 397,549.36    | 0.00%   | 10%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-048<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-060 |
| 2023/FAISM030098       | Construcción de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de La Heredad                                                             | La Heredad                               | 0.00                  | 0.00        | 442,186.47    | 0.00      | 442,186.47    | 0.00                              | 442,186.47    | 0.00          | 0.00          | 442,186.47    | 0.00%   | 5%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-048<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-060 |
| 2023/FAISM030099       | Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan en el Barrio de San Miguel en la calle 16 de Septiembre y Cerrada 16 de Enero              | Ixmiquilpan                              | 0.00                  | 0.00        | 649,325.14    | 0.00      | 649,325.14    | 0.00                              | 649,325.14    | 0.00          | 0.00          | 649,325.14    | 0.00%   | 5%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-049<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-060 |
| 2023/FAISM030100       | Construcción de Red de Drenaje Sanitario del municipio de Ixmiquilpan, Hgo en la localidad Tephé                                                                  | El Tephé                                 | 0.00                  | 0.00        | 445,836.51    | 0.00      | 445,836.51    | 0.00                              | 445,836.51    | 0.00          | 0.00          | 445,836.51    | 0.00%   | 10%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-049<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-060 |
| 2023/FAISM030101       | Construcción de Techado en Espacio Multideportivo, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, en la localidad de El Oro                                             | Ixmiquilpan                              | 0.00                  | 0.00        | 665,347.26    | 0.00      | 665,347.26    | 0.00                              | 665,347.26    | 0.00          | 0.00          | 665,347.26    | 0.00%   | 0%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-049<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-061 |
| 2023/FAISM030102       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la colonia Miguel Hidalgo, en calle Flor de Lis                                       | Miguel Hidalgo (Colonia)                 | 0.00                  | 0.00        | 607,326.49    | 0.00      | 607,326.49    | 0.00                              | 607,326.49    | 0.00          | 0.00          | 607,326.49    | 0.00%   | 50%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-050<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-061 |
| 2023/FAISM030103       | Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable en el municipio de Ixmiquilpan en la comunidad El Calvario                                                  | Ixmiquilpan                              | 0.00                  | 0.00        | 349,256.37    | 0.00      | 349,256.37    | 0.00                              | 349,256.37    | 0.00          | 0.00          | 349,256.37    | 0.00%   | 5%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-050<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-061 |
| 2023/FAISM030104       | Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Sistema de Agua Entubada en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Lázaro Cárdenas                            | Lázaro Cárdenas (El Internado) (Colonia) | 0.00                  | 0.00        | 347,315.32    | 0.00      | 347,315.32    | 0.00                              | 347,315.32    | 0.00          | 0.00          | 347,315.32    | 0.00%   | 98%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-050<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-061 |
| 2023/FAISM030105       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el Municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de El Taxthó en Calle Principal 2ª Etapa                                 | Taxthó                                   | 0.00                  | 0.00        | 398,213.46    | 0.00      | 398,213.46    | 0.00                              | 398,213.46    | 0.00          | 0.00          | 398,213.46    | 0.00%   | 10%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-051<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-063 |
| 2023/FAISM030106       | Construcción de 1er. Etapa de Techado en el Municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de El Espíritu, en Canchas Comunitarias                                      | El Espíritu                              | 0.00                  | 0.00        | 582,112.36    | 0.00      | 582,112.36    | 0.00                              | 582,112.36    | 0.00          | 0.00          | 582,112.36    | 0.00%   | 5%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-051<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-063 |
| 2023/FAISM030107       | Construcción de Pavimentación Asfáltica de Calle Ballesta en el Municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de La Estación                                           | La Estación                              | 0.00                  | 0.00        | 599,311.43    | 0.00      | 599,311.43    | 0.00                              | 599,311.43    | 0.00          | 0.00          | 599,311.43    | 0.00%   | 3%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-057<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-063 |
| 2023/FAISM030108       | Construcción de Sistema de Agua Entubada en el Municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de Cañada Chica                                                          | Cañada Chica                             | 0.00                  | 0.00        | 481,500.00    | 0.00      | 481,500.00    | 0.00                              | 481,500.00    | 0.00          | 0.00          | 481,500.00    | 0.00%   | 10%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-057                                    |
| 2023/FAISM030109       | Equipamiento de Pozo en Sistema de Agua Potable en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Orizabita                                                       | Orizabita                                | 0.00                  | 0.00        | 650,000.00    | 0.00      | 650,000.00    | 0.00                              | 650,000.00    | 0.00          | 0.00          | 650,000.00    | 0.00%   | 5%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-064                                    |
| 2023/FAISM030110       | Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de San Juanico en calle Principal                                        | San Juanico                              | 0.00                  | 0.00        | 599,999.69    | 0.00      | 599,999.69    | 7,100.18                          | 599,999.69    | 595,039.69    | 599,999.69    | 0.00          | 100.00% | 85%           | AD                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-065                                    |
| 2023/FAISM030111       | Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Col. Centro, en la calle Jesús del Rosal                                           | Ixmiquilpan                              | 0.00                  | 0.00        | 2,590,485.84  | 0.00      | 2,590,485.84  | 5,000.16                          | 2,590,485.83  | 2,590,485.83  | 2,590,485.83  | 0.01          | 100.00% | 0%            | AD                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-066                                    |
| 2023/FAISM030112       | Equipamiento de Pozo Profundo en Sistema de Agua Potable en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Bangandhó                                              | Bangandhó                                | 0.00                  | 0.00        | 1,000,000.00  | 0.00      | 1,000,000.00  | 0.00                              | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 1,000,000.00  | 0.00%   | 5%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-066                                    |
| 2023/FAISM030113       | Rehabilitación de Alumbrado Público en el municipio de Ixmiquilpan, en el Boulevard Insurgentes                                                                   | Ixmiquilpan                              | 0.00                  | 0.00        | 1,642,066.41  | 0.00      | 1,642,066.41  | 0.00                              | 1,642,066.41  | 0.00          | 0.00          | 1,642,066.41  | 0.00%   | 5%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-067                                    |
| 2023/FAISM030114       | Construcción de Drenaje Sanitario y Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan en la Col. Centro en las calles Nicolás Romero y Héroes de Chapultepec | Ixmiquilpan                              | 0.00                  | 0.00        | 3,382,000.00  | 0.00      | 3,382,000.00  | 0.00                              | 3,382,000.00  | 0.00          | 0.00          | 3,382,000.00  | 0.00%   | 0%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-067                                    |
| 2023/FAISM030115       | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan, en la colonia Centro, en calle Jesús del Rosal                                                | Ixmiquilpan                              | 0.00                  | 0.00        | 1,464,400.00  | 0.00      | 1,464,400.00  | 0.00                              | 1,464,400.00  | 0.00          | 0.00          | 1,464,400.00  | 0.00%   | 0%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-067                                    |
| 2023/FAISM030116       | Construcción de Centro de Atención Integral en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de Cerro Blanco                                                        | Cerro Blanco                             | 0.00                  | 0.00        | 285,560.88    | 0.00      | 285,560.88    | 0.00                              | 285,560.88    | 0.00          | 0.00          | 285,560.88    | 0.00%   | 5%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-068                                    |
| 2023/FAISM030117       | Rehabilitación de Unidad Deportiva del municipio de Ixmiquilpan, en la cabecera Municipal                                                                         | Ixmiquilpan                              | 0.00                  | 0.00        | 3,405,818.90  | 0.00      | 3,405,818.90  | 0.00                              | 3,405,818.90  | 0.00          | 0.00          | 3,405,818.90  | 0.00%   | 10%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-068                                    |
| 2023/FAISM030118       | Construcción de Cancha de Usos Múltiples en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de El Nogal                                                              | El Nogal                                 | 0.00                  | 0.00        | 440,000.00    | 0.00      | 440,000.00    | 0.00                              | 440,000.00    | 0.00          | 0.00          | 440,000.00    | 0.00%   | 0%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-068                                    |
| 2023/FAISM030119       | Construcción de Sistema de Agua Entubada en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Cantinela                                                             | Cantinela                                | 0.00                  | 0.00        | 500,000.00    | 0.00      | 500,000.00    | 0.00                              | 500,000.00    | 0.00          | 0.00          | 500,000.00    | 0.00%   | 0%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-069                                    |
| 2023/FAISM030120       | Construcción de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de El Dexthi San Juanico en Zona Oriente                                  | El Dexthi San Juanico                    | 0.00                  | 0.00        | 600,000.00    | 0.00      | 600,000.00    | 0.00                              | 600,000.00    | 0.00          | 0.00          | 600,000.00    | 0.00%   | 0%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-069                                    |
| 2023/FAISM030121       | Construcción de Techado en Espacio Multideportivo, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, en la localidad de Granaditas                                         | Granaditas                               | 0.00                  | 0.00        | 468,587.65    | 0.00      | 468,587.65    | 0.00                              | 468,587.65    | 0.00          | 0.00          | 468,587.65    | 0.00%   | 5%            | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-069                                    |
|                        | POR VALIDAR                                                                                                                                                       |                                          | 0.00                  | 0.00        | 7,100.49      | 0.00      | 7,100.49      | 0.00                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 7,100.49      | 0.00%   |               |                                                |                                                                    |
| TOTAL 2501 FAISM 2023: |                                                                                                                                                                   |                                          | 0.00                  | 0.00        | 74,897,712.00 | 0.00      | 74,897,712.00 | 5,412,032.64                      | 74,890,611.50 | 51,033,818.49 | 51,033,818.49 | 23,863,843.51 |         |               |                                                |                                                                    |
| 2502 FAFM 2023         |                                                                                                                                                                   |                                          |                       |             |               |           |               |                                   |               |               |               |               |         |               |                                                |                                                                    |
| 2023/FAFPM030001       | Rehabilitación de Oficinas de Seguridad Pública en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de Dios Padre                                                     | Dios Padre                               | 0.00                  | 0.00        | 2,000,000.00  | 0.00      | 2,000,000.00  | 0.00                              | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 2,000,000.00  | 0.00%   | 30%           | C                                              | HACIENDA-V-FAFPMGI-2023-030-010                                    |
| TOTAL 2502 FAFM 2023:  |                                                                                                                                                                   |                                          | 0.00                  | 0.00        | 2,000,000.00  | 0.00      | 2,000,000.00  | 0.00                              | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 2,000,000.00  |         |               |                                                |                                                                    |
| 2506 PROAGUA 2023      |                                                                                                                                                                   |                                          |                       |             |               |           |               |                                   |               |               |               |               |         |               |                                                |                                                                    |
| 2023/PROAGUA-13030007  | Construcción de Sistema de Agua Potable Cantamayé, Etapa Tres de Cuatro, Ixmiquilpan                                                                              | Cantamayé                                | 1,798,767.22          | 0.00        | 1,798,767.22  | 0.00      | 3,597,534.44  | 0.00                              | 3,597,534.44  | 1,513,146.05  | 1,513,146.05  | 2,084,388.39  | 42.06%  | 40%           | C                                              | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-001                                    |
| 2023/PROAGUA-13030033  | Línea de Alimentación y Distribución del Sistema de Agua Potable de "Los Olivares", en la localidad de El Olivo, municipio de Ixmiquilpan, Hgo.                   | El Olivo                                 | 680,000.00            | 0.00        | 168,725.00    | 0.00      | 848,725.00    | 0.00                              | 843,624.99    | 0.00          | 0.00          | 848,725.00    | 0.00%   | 30%           | AD                                             | HACIENDA-V-FAISMGI-2023-030-034<br>HACIENDA-C-FAISMGI-2023-030-058 |



2021 - 2024



2021-2024

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
 AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2023

| CLAVE DE OBRA                             | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                              | LOCALIDAD           | ESTRUCTURA FINANCIERA |              |               |           |                 | APORT. BEN.  | AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |               |               | AVANCE        |        | MOD. DE ELEC. | NUMERO DE OFICIO DE VALIDACION (OBSERVACIONES) |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                |                     | FEDERAL (A)           | ESTATAL (B)  | MUNICIPAL (C) | OTROS (D) | TOTAL (A+B+C+D) |              | COMPROMETIDO                      | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO         | FIN    |               |                                                | FIS                                                                                                                                                |
| 2023/PROAGUA-13030032<br>2023/FAISM030080 | Terminación equipamiento, electrificación y tanque elevado de pozo profundo para agua potable en la localidad El Nith, municipio de Ixmiquilpan (etapa 2 de 4) | El Nith             | 1,199,000.00          | 0.00         | 1,198,494.48  | 0.00      | 2,397,494.48    | 0.00         | 2,396,988.96                      | 0.00          | 0.00          | 2,397,494.48  | 0.00%  | 27%           |                                                |                                                                                                                                                    |
| 2023/PROAGUA-13030041<br>2023/FAISM030081 | Terminación de pozo profundo para agua potable en la localidad de Los Remedios Centro, municipio de Ixmiquilpan                                                | Los Remedios        | 1,200,000.00          | 0.00         | 1,199,270.95  | 0.00      | 2,399,270.95    | 0.00         | 2,398,541.89                      | 1,275,406.66  | 1,275,406.66  | 1,123,864.29  | 53.16% | 80%           |                                                |                                                                                                                                                    |
| 2023/PROAGUA-13030025<br>2023/FAISM030082 | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad Ignacio López Rayón, municipio de Ixmiquilpan, Hgo.                                | Ignacio López Rayón | 1,400,000.00          | 0.00         | 1,398,600.00  | 0.00      | 2,798,600.00    | 0.00         | 2,797,200.00                      | 0.00          | 0.00          | 2,798,600.00  | 0.00%  | 25%           |                                                |                                                                                                                                                    |
| 2023/FAFEF-00195<br>2023/FAISM030002      | Construcción de Sistema de Agua Potable en Panales, Ixmiquilpan, Etapa Cuatro de Diez                                                                          | Panales             | 1,385,857.99          | 1,385,857.99 | 1,187,878.27  | 0.00      | 3,959,594.25    | 0.00         | 0.00                              | 0.00          | 0.00          | 3,959,594.25  | 0.00%  | 100%          | C                                              | HACIENDA-A-FAFEF/GI-2023-4018-00260<br>HACIENDA-C-FAFEF/GI-2023-4018-00416<br>HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-030-002<br>HACIENDA-C-FAISM/GI-2023-030-029 |
| 2023/FAFEF-00159<br>2023/FAISM030003      | Construcción de Sistema de Agua Potable Taxadho, Etapa Cinco de Cinco                                                                                          | Taxadho             | 1,107,097.21          | 1,107,097.21 | 948,940.47    | 0.00      | 3,163,134.89    | 0.00         | 0.00                              | 0.00          | 0.00          | 3,163,134.89  | 0.00%  | 61%           | C                                              | HACIENDA-A-FAFEF/GI-2023-4018-00200<br>HACIENDA-C-FAFEF/GI-2023-4018-00297<br>HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-030-002<br>HACIENDA-C-FAISM/GI-2023-030-029 |
| TOTAL 2506 PROAGUA 2023:                  |                                                                                                                                                                |                     | 8,770,722.42          | 2,492,955.20 | 7,900,676.39  | 0.00      | 19,164,354.01   | 0.00         | 12,033,890.28                     | 2,788,554.71  | 2,788,554.71  | 16,375,799.30 |        |               |                                                |                                                                                                                                                    |
| 2524 PRODDER 2023                         |                                                                                                                                                                |                     |                       |              |               |           |                 |              |                                   |               |               |               |        |               |                                                |                                                                                                                                                    |
| 2023/PRODDER01                            | Construcción de tomas domiciliarias en sistema de agua entubada en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de El Espino                                    | El Espino           | 0.00                  | 0.00         | 227,632.38    | 0.00      | 227,632.38      | 0.00         | 227,632.38                        | 0.00          | 0.00          | 227,632.38    | 0.00%  | 0%            |                                                |                                                                                                                                                    |
| 2023/PRODDER02                            | Construcción de tanque elevado en sistema de agua entubada en el municipio de Ixmiquilpan, en la localidad de San Nicolás                                      | San Nicolás         | 0.00                  | 0.00         | 1,431,665.26  | 0.00      | 1,431,665.26    | 0.00         | 1,431,665.26                      | 0.00          | 0.00          | 1,431,665.26  | 0.00%  | 0%            |                                                |                                                                                                                                                    |
| TOTAL 2524 PRODDER 2023:                  |                                                                                                                                                                |                     | 0.00                  | 0.00         | 1,659,297.64  | 0.00      | 1,659,297.64    | 0.00         | 1,659,297.64                      | 0.00          | 0.00          | 1,659,297.64  |        |               |                                                |                                                                                                                                                    |
| TOTAL:                                    |                                                                                                                                                                |                     | 8,770,722.42          | 2,492,955.20 | 87,457,686.03 | 0.00      | 98,721,363.65   | 5,412,032.64 | 91,581,999.42                     | 53,822,373.20 | 53,822,373.20 | 44,898,990.45 |        |               |                                                |                                                                                                                                                    |

SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL  
 L.C. MIÑERVA HERNÁNDEZ PÉREZ  
 2021 - 2024

SÍNDICO HACENDARIO

C. ÁLVARO LÓPEZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 L.C. I. ARACELI BELTRÁN CONTRERAS  
 2021 - 2024