

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2024

CLAVE DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA				APORT. BEN.	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			AVANCE EN 2026 (DEVENGADO)			TOTAL	SALDO	AVANCE		MOL. EN PAZ.	NÚMERO DE OFICIO DE VALUACIÓN (CONTRATACIÓN)	
			FEDERAL (A)	ESTATAL (B)	MUNICIPAL (C)	OTROS (D)		TOTAL (A+B+C+D)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	ENERO 2025	FEBRERO 2025			MARZO 2025	FIN			FIS
1501 FGP 2024																				
2024FDOP030001	Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de El Mantho, en Acceso Principal	El Mantho	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,506.51	368,166.69	368,166.69	0.00	0.00	0.00	368,166.69	31,833.31	92.04%	100%	C	HACIENDA-V-FDOP/PGI-2024-030-005
2024FDOP030002	Construcción de Plaza Cívica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de El Mantho, en Plaza Principal, Segunda Etapa	El Mantho	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%	100%	C	HACIENDA-V-FDOP/PGI-2024-030-009	
		TOTAL 1501 FGP 2024:	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,398,691.33	368,166.69	368,166.69	0.00	0.00	0.00	368,166.69	2,031,833.31				
1506 FFM 2024																				
2024FDOPM030001	Aportación Municipal para la Construcción de Sistema de Agua Potable Cantamaya Etapa Cuatro de Cuatro	Cantamaya	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	100.00%	100%	C	HACIENDA-V-FDOP/PGI-2024-030-005
2024FDOPM030002	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, en la Localidad de Grandaditas	Grandaditas	0.00	0.00	691,187.33	0.00	691,187.33	0.00	690,772.94	690,772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	690,772.94	414.39	99.94%	100%	C	HACIENDA-V-FDOP/PGI-2024-030-004
		TOTAL 1506 FFM 2024:	0.00	0.00	1,816,187.33	0.00	1,816,187.33	0.00	1,816,772.94	1,816,772.94	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,816,772.94	414.39				
2501 FAISM 2024																				
2024FAISM030001	Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de Jesús, en calle Francisco Villa	Ixmiquilpan	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,446.00	399,446.00	399,446.00	0.00	0.00	0.00	399,446.00	54.00	99.86%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-001
2024FAISM030002	Construcción de Pavimento Asfáltico en el municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de El Alberto	El Alberto	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,549.05	599,549.05	599,549.05	0.00	0.00	0.00	599,549.05	450.95	99.92%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-001
2024FAISM030003	Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de El Defav en la calle Circuito Álamo.	El Defav	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	479,531.30	479,531.30	479,531.30	0.00	0.00	0.00	479,531.30	468.70	99.90%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-001
2024FAISM030004	Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en el Fraccionamiento Joaquín Baranda, en calle Gregorio Torres Quintero	Ixmiquilpan	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	478,665.10	478,665.10	478,665.10	0.00	0.00	0.00	478,665.10	1,314.90	99.73%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-002
2024FAISM030005	Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Colonia La Joya, en calle Esmeralda	La Joya (Colonia)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,504.00	399,504.00	399,504.00	0.00	0.00	0.00	399,504.00	496.00	99.88%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-002
2024FAISM030006	Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Colonia Miguel Hidalgo, en calle Trébol	Miguel Hidalgo (Colonia)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	598,517.32	598,517.32	598,517.32	0.00	0.00	0.00	598,517.32	1,482.68	99.76%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-003
2024FAISM030007	Aportación Municipal para la Terminación, Equipamiento, Electrificación y Tanque Etapa de Pozo Profundo para Agua Potable en la Localidad El Hñh, municipio de Ixmiquilpan (Etapa 3 de 4)	El Hñh	0.00	0.00	974,916.56	0.00	974,916.56	0.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	-83.44	100.01%	30%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-004
2024FAISM030008	Aportación Municipal para la Terminación de la Línea de Alimentación y Distribución del Sistema de Agua Potable de "Los Olivares", en la localidad de El Olivo, municipio de Ixmiquilpan, Hgo. (Entrega de Material Hidráulico y de Construcción, y Mano de Obra de los Beneficiarios)	El Olivo	0.00	0.00	89,848.85	0.00	89,848.85	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-151.15	100.17%	16%	AD	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-004
2024FAISM030009	Aportación Municipal para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas residuales para la localidad Ignacio López Rayón, municipio de Ixmiquilpan (Etapa Dos de Dos)	Ignacio López Rayón	0.00	0.00	877,139.62	0.00	877,139.62	0.00	877,500.00	877,500.00	877,500.00	0.00	0.00	0.00	877,500.00	-360.38	100.04%	90%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-004
2024FAISM030010	Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad Ex-Hacienda de Ocotza en Calle Cesario Ramirez	Ex-Hacienda de Ocotza	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,651.38	399,651.38	399,651.38	0.00	0.00	0.00	399,651.38	348.62	99.91%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-005
2024FAISM030011	Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de la Estación en calle Vagón	La Estación	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,588.87	599,588.87	599,588.87	0.00	0.00	0.00	599,588.87	411.13	99.93%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-005
2024FAISM030012	Aportación Municipal para la Construcción de Sistema de Agua Potable en Panales, Etapa Cinco de Diez, Ixmiquilpan	Panales	0.00	0.00	728,887.90	0.00	728,887.90	0.00	743,404.29	743,404.29	743,404.29	0.00	0.00	0.00	743,404.29	-14,516.39	101.95%	65%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-006
2024FAISM030013	Aportación Municipal para la Sustitución de la Línea de Conducción de Tanque Superficial de la Localidad La Palma, Ixmiquilpan, Hgo., Etapa Uno de Dos	La Palma	0.00	0.00	740,684.08	0.00	740,684.08	0.00	743,404.29	743,404.29	743,404.29	0.00	0.00	0.00	743,404.29	-2,720.21	100.37%	97%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-006
2024FAISM030014	Aportación Municipal para la Construcción de Sistema de Agua Potable en Ixmiquilpan, Localidad El Dextrh San Juanico, Etapa Uno de Dos	El Dextrh San Juanico	0.00	0.00	1,419,664.95	0.00	1,419,664.95	0.00	1,421,758.27	1,421,758.27	1,421,758.27	0.00	0.00	0.00	1,421,758.27	-2,093.32	100.15%	60%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-006
2024FAISM030015	Aportación Municipal para la Reposición de Pozo Profundo de Agua Potable en la Localidad de Cerillos Remedios. (Perforación Exploratoria)	Cerillos	0.00	0.00	298,661.31	0.00	298,661.31	0.00	299,423.43	299,423.43	299,423.43	0.00	0.00	0.00	299,423.43	-762.12	100.29%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-006
2024FAISM030016	Construcción de Pavimento Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de San Miguel	Ixmiquilpan	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	649,368.00	649,368.00	649,368.00	0.00	0.00	0.00	649,368.00	632.00	99.90%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-007
2024FAISM030017	Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de Los Pinos Remedios, en Calle SiN	Los Pinos	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,442.00	449,442.00	449,442.00	0.00	0.00	0.00	449,442.00	558.00	99.88%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-007
2024FAISM030018	Construcción de Pavimentación Hidráulica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de Santa Ana, Calle Tasquillo	Santa Ana (Barrio de Progreso)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,759.62	398,759.62	398,759.62	0.00	0.00	0.00	398,759.62	1,240.38	99.69%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-007
2024FAISM030019	Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de El Barrio, en Av. Camino Real	El Barrio	0.00	0.00	450,000.01	0.00	450,000.01	0.00	449,512.92	231,470.98	231,470.98	0.00	0.00	0.00	231,470.98	218,529.03	51.44%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-008
2024FAISM030020	Construcción de Pavimento Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de El Bondho, Calle Cuauhtémoc y la Bondho	Ixmiquilpan	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,767.25	398,767.25	398,767.25	0.00	0.00	0.00	398,767.25	1,232.75	99.69%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-008
2024FAISM030021	Construcción de Red de Drenaje Sanitario del municipio de Ixmiquilpan, Hgo. en la Localidad de Botanguedho	Botanguedho	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	528,911.27	504,602.19	504,602.19	0.00	0.00	0.00	504,602.19	25,397.81	95.21%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-008
2024FAISM030022	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la Localidad de López Flores, Camino a El Rosario Capula	López Flores	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,715.43	398,715.43	398,715.43	0.00	0.00	0.00	398,715.43	1,284.57	99.88%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-009
2024FAISM030023	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Ixmiquilpan, en El Barrio de San Nicolás, en Manzana El Abolado, Calle la Purísima	Ixmiquilpan	0.00	0.00	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	555,485.45	555,485.45	555,485.45	0.00	0.00	0.00	555,485.45	1,514.55	99.73%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-009
2024FAISM030024	Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad El Fituzi en Circuito Principal y Avenida Cantinela	Ixmiquilpan	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,566.14	298,062.22	298,062.22	0.00	0.00	0.00	298,062.22	51,937.78	85.16%	85%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-010
2024FAISM030025	Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de Ejido Jagüey de Vázquez Capula en camino de Acceso Principal del Km. 0+103.50 al Km. 0+222.50	Ejido Jagüey de Vázquez Capula	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	498,600.36	498,600.36	498,600.36	0.00	0.00	0.00	498,600.36	1,399.64	99.72%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-010
2024FAISM030026	Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Colonia Felipe Angeles Julián Villagrán, en calle de Acceso Principal	Felipe Angeles Julián Villagrán	0.00	0.00	457,846.92	0.00	457,846.92	0.00	457,351.18	457,351.18	457,351.18	0.00	0.00	0.00	457,351.18	495.74	99.89%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-010
2024FAISM030027	Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en la Localidad de Quixpedha, en calle Independencia	Quixpedha	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,635.38	449,635.38	449,635.38	0.00	0.00	0.00	449,635.38	364.62	99.92%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-011
2024FAISM030028	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, en el municipio de Ixmiquilpan, en El Barrio de La Reforma, en Manzana El Tesoro	Ixmiquilpan	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,720.84	168,283.57	168,283.57	0.00	0.00	0.00	168,283.57	11,716.43	93.49%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-011
2024FAISM030029	Construcción de Red de Drenaje Sanitario del municipio de Ixmiquilpan, Hgo. en la Colonia Samayoa	Samayoa (Colonia)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-012	
2024FAISM030030	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la calle Vicente Guerrero en la Manzana Arbolado, en la Localidad de San Nicolás, Municipio de Ixmiquilpan	Ixmiquilpan	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-012	
2024FAISM030031	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en el municipio de Ixmiquilpan en la localidad de El Manantial, en Acceso Principal	El Manantial	0.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	383,417.36	370,723.53	370,723.53	0.00	0.00	0.00	370,723.53	13,276.47	96.54%	100%	C	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-030-013
2024FAISM030032	Construcción de Pavimentación Asfáltica en el municipio de Ixmiquilpan, en el Barrio de San Nicolás, en la calle Justo Sierra, Manzana Centro	Ixmiquilpan	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,525.37	449,525.37	449,525.37	0.00	0.00	0.00	449,525.37	4				

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2024

CLAVE DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA				TOTAL (A+B+C+D)	APORT. BEN.	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			AVANCE EN 2024 (DEVENGADO)			AVANCE		MUN. RES.	NÚMERO DE OBRAS DE EVALUACIÓN (OPERACIONES)		
			FEDERAL (A)	ESTATAL (B)	MUNICIPAL (C)	OTROS (D)			COMPROMETIDO	DEVENGADO	PASADO	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	TOTAL	SALDO			FIN	FIS
2024FAISM030036	Construcción de Pavimento de Concreto Hídrico en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de Cuesta Colorada, en Calle SIN	Cuesta Colorada	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,527.65	699,527.65	699,527.65	0.00	0.00	0.00	699,527.65	472.35	99.93%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-015
2024FAISM030037	Construcción de Sistema de Agua Embalsada en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de Cantamaya	Cantamaya	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100.00%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-015
2024FAISM030038	Construcción de Huellas de Concreto en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de El Guindho, en La Manzana Manzanillo	Guindho	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,349.20	240,411.54	240,411.54	0.00	0.00	0.00	240,411.54	9,588.46	96.16%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-016
2024FAISM030039	Construcción de Red de Drenaje Sanitario del Municipio de Imiquilpan, Hgo. en la Colonia General Felipe Angeles	General Felipe Angeles (Colonia)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-016	
2024FAISM030040	Construcción de Huellas de Concreto en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de Cañada Chica, en Calle La Molinera	Cañada Chica	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	243,080.66	481,266.11	481,266.11	481,266.11	0.00	0.00	0.00	481,266.11	18,733.89	96.25%	100%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-017
2024FAISM030041	Construcción de Pavimentación Hídrica en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de Pueblo Nuevo, en Varias Calles	Pueblo Nuevo	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	938,440.84	1,993,714.65	1,993,714.65	1,993,714.65	0.00	0.00	0.00	1,993,714.65	6,285.35	99.89%	95%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-017
2024FAISM030042	Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Imiquilpan, Hgo. en la Localidad de El Valante	El Valante	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%	30%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-018	
2024FAISM030043	Construcción de Pavimentación Hídrica en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de Media Luna, en Primera Cerrada Calle Mazatlán	Imiquilpan	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-018	
2024FAISM030044	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Pavimento de Concreto Hídrico en el municipio de Imiquilpan en la Localidad de La Col. Santa Alicia en la calle 1ra. Cda. Palmireros	Imiquilpan	0.00	0.00	399,999.99	0.00	399,999.99	0.00	399,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,999.99	0.00%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-018	
2024FAISM030045	Construcción de Pavimento Hídrico en el municipio de Imiquilpan en la Localidad de Pozo Mirador en calle Principal	Pozo el Mirador	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,930.05	448,930.05	448,930.05	0.00	0.00	0.00	448,930.05	1,069.95	99.76%	100%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-019
2024FAISM030046	Construcción de Pavimento Hídrico en el municipio de Imiquilpan en la Localidad de Puerto Daxthi	Puerto Daxthi	0.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	869,366.51	869,366.51	869,366.51	0.00	0.00	0.00	869,366.51	6,633.49	99.36%	100%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-019
2024FAISM030047	Construcción de Pavimentación Hídrica en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de Arenalito, en calle Principal	Arenalito	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	597,771.35	597,771.35	597,771.35	0.00	0.00	0.00	597,771.35	2,228.65	99.83%	100%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-019
2024FAISM030048	Construcción de Pavimento Hídrico en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de La Colonia Benito Juárez en calle Nezahualcóyotl	Imiquilpan	0.00	0.00	699,974.66	0.00	699,974.66	283,872.01	697,602.43	697,602.43	697,602.43	0.00	0.00	0.00	697,602.43	2,372.23	99.86%	100%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-020
2024FAISM030049	Construcción de Pavimentación Hídrica en Acceso Principal a la Localidad de La Loma López Ravón, en el municipio de Imiquilpan	La Loma López Ravón	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	235,784.01	498,126.10	498,126.10	498,126.10	0.00	0.00	0.00	498,126.10	1,873.90	99.63%	95%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-020
2024FAISM030050	Construcción de Guarniciones y Banquetas en el municipio de Imiquilpan, en Colonia Vicente Guerrero, Avenida Nezahualcóyotl	Imiquilpan	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-021	
2024FAISM030051	Construcción de Huellas de Concreto en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de El Álamo, en el Camino de Acceso Principal	Álamo	0.00	0.00	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	403,654.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-021	
2024FAISM030052	Construcción de Pavimento Hídrico en el municipio de Imiquilpan en la Localidad de La Loma de la Cruz en calle principal	La Loma de la Cruz	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	607,500.00	533,683.11	533,683.11	0.00	0.00	0.00	533,683.11	76,316.89	87.49%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-021
2024FAISM030053	Construcción de Pavimento Asfáltico en el municipio de Imiquilpan en la Localidad de Valle de Los Remedios en calle Flores	Colonia del Valle Remedios	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,019.09	344,017.75	344,017.75	0.00	0.00	0.00	344,017.75	55,982.25	86.00%	95%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-021
2024FAISM030054	Construcción de Huellas de Concreto Hídrico en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de Barrio de Progreso, en varias calles	Santa Ana (Barrio de Progreso)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00%	40%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-022	
2024FAISM030055	Construcción de Techado en Cancha de Usos Múltiples, en el municipio de Imiquilpan en la Localidad de El Dezha, en Escuela Primaria Indígena Benito Juárez C.C.T. 130P9036	El Dezha	0.00	0.00	662,000.00	0.00	662,000.00	0.00	661,610.07	661,610.07	661,610.07	0.00	0.00	0.00	661,610.07	389.93	99.94%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-022
2024FAISM030056	Construcción de 2da. Etapa de Techado en Espacio Multi-deportivo, en el municipio de Imiquilpan, Hidalgo, en la Localidad de El Mirador Capula	El Mirador Capula	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,549,044.13	1,349,568.87	1,349,568.87	0.00	0.00	0.00	1,349,568.87	200,431.13	87.07%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-022
2024FAISM030057	Terminación de Techado en Espacio Multi-deportivo en el municipio de Imiquilpan, Hidalgo, en la Localidad de El Oro	Imiquilpan	0.00	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	791,466.60	791,466.60	791,466.60	0.00	0.00	0.00	791,466.60	533.40	99.93%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-022
2024FAISM030058	Construcción de Huellas de Concreto Hídrico en el municipio de Imiquilpan en la Localidad de El Bojay	El Bojay	0.00	0.00	160,000.01	0.00	160,000.01	102,906.91	157,800.54	157,800.54	157,800.54	0.00	0.00	0.00	157,800.54	2,199.47	99.63%	20%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-023
2024FAISM030059	Construcción de Pavimentación Hídrica en el municipio de Imiquilpan, en la localidad de Cerritos en Varias Calles	Cerritos	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	815,555.14	1,137,512.00	1,137,512.00	853,774.20	0.00	0.00	0.00	1,137,512.00	12,489.00	98.91%	30%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-023
2024FAISM030060	Construcción de Pavimentación Hídrica en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de La Loma Pueblo Nuevo en calle principal	La Loma Pueblo Nuevo	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,145.44	596,851.15	596,851.15	596,851.15	0.00	0.00	0.00	596,851.15	3,148.85	99.46%	100%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-023
2024FAISM030061	Construcción de Pavimento Hídrico en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de La Heredad, en Tres Calles	La Heredad	0.00	0.00	749,966.96	0.00	749,966.96	305,510.66	736,828.79	736,828.79	736,828.79	0.00	0.00	0.00	736,828.79	13,138.17	98.25%	100%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-024
2024FAISM030062	Construcción Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Imiquilpan en la Localidad de Ex-Hacienda Debocho	Ex-Hacienda Debocho	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,570.70	321,917.25	321,917.25	0.00	0.00	0.00	321,917.25	178,082.75	64.38%	70%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-024
2024FAISM030063	Construcción de Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de La Loma Julián Villalón	La Loma Julián Villalón	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,646.61	237,965.08	237,965.08	0.00	0.00	0.00	237,965.08	112,034.92	67.99%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-024
2024FAISM030064	Aportación Municipal para la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de El Espino, municipio de Imiquilpan (Etapas 1 de 3)	El Espino	0.00	0.00	972,545.15	0.00	972,545.15	0.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	-2,454.85	100.25%	20%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-025 HACIENDA-C-FAISMGI-2024-030-029 REINTEGRAR A FAIMS 2024
2024FAISM030065	Construcción de Muro de Contención en la Localidad de Los Martínez en el Municipio de Imiquilpan	Barrio los Martínez	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,665.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%	80%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-025	
2024FAISM030066	Construcción de Pavimento de Concreto Hídrico en el Municipio de Imiquilpan en la Localidad de Jahuey Capula en Calle Escalotes	Jahuey Capula	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,664.64	599,664.64	599,664.64	0.00	0.00	0.00	599,664.64	335.36	99.94%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-025
2024FAISM030067	Construcción de Pavimento Hídrico en el Municipio de Imiquilpan en la Localidad de Agua Florida, en Calle Cerrada Santiago	Agua Florida	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,644.71	294,073.92	294,073.92	0.00	0.00	0.00	294,073.92	105,926.08	73.52%	95%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-026
2024FAISM030068	Construcción de Pavimento Hídrico en el Municipio de Imiquilpan, en la Localidad de El Durazno, en Varias Calles	El Durazno	0.00	0.00	1,149,951.38	0.00	1,149,951.38	470,145.79	1,147,258.58	1,147,258.58	1,147,258.58	0.00	0.00	0.00	1,147,258.58	2,692.80	99.77%	100%	AD	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-026
2024FAISM030069	Construcción de Pavimentación Asfáltica en el Municipio de Imiquilpan en la Localidad de El Mave, en Dos Calles	Imiquilpan	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00%	70%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-026	
2024FAISM030070	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Imiquilpan en la Localidad de El Daxtho, en Zona Norte	El Daxtho	0.00	0.00	359,549.25	0.00	359,549.25	0.00	358,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,549.25	0.00%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-027	
2024FAISM030071	Construcción de Ampliación de Red de Drenaje Sanitario, en el municipio de Imiquilpan, en la Localidad de Maquev Blanco	Maquev Blanco	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,515.81	305,911.21	305,911.21	0.00	0.00	0.00	305,911.21	44,088.79	87.40%	100%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-027
2024FAISM030072	Construcción de Drenaje Sanitario y Red de Distribución de Agua Potable en el municipio de Imiquilpan, en el Barrio de San Nicolás, Manzana El Arbolado	Imiquilpan	0.00	0.00	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	342,578.80	288,551.24	288,551.24	0.00	0.00	0.00	288,551.24	54,448.76	84.13%	90%	C	HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-027
TOTAL 2501 FAISM 2024:			0.00	0.00	40,250,637.61	0.00	40,250,637.61	3,995,441.46	39,469,208.70	32,810,163.02	32,226,416.22	0.00	0.00	0.00	32,510,163.02	7,740,384.49				
2024PROAGUA-130300007 2024DFOM300001	Construcción de Sistema de Agua Potable Cantamaya Etapa Cuatro de Cuatro	Cantamaya	750,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,873,452.18	1,022,112.19	741,207.57	0.00	0.00	0.00	1,022,112.19	852,897.81	64.51%	0%		
2024PROAGUA-130300032 2024FAISM030067	Terminación, Equipamiento, Electrificación y Tanque Elevado de Pazo Profundo para Agua Potable en la Localidad de El Nih, municipio de Imiquilpan (Etapas 3 de 4)	El Nih																		

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.  
 AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 2024

CLAVE DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA				APORT. BEN.	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			AVANCE EN 2025 (DEVENGADO)			SALDO	AVANCE		MUN. OF. FISC.	NÚMERO DE OFICIO DE VALORACIÓN (SOLICITA RENTEGRO)	
			FEDERAL (A)	ESTATAL (B)	MUNICIPAL (C)	OTROS (D)		TOTAL (A+B+C+D)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	ENERO 2025	FEBRERO 2025		MARZO 2025	TOTAL			FIN
2024/FAISMO30013	Sustitución de la Línea de Conducción de Tanque Superficial de la Localidad La Palma, Ixmiquilpan, Hgo., Etapa Uno de Dos	La Palma	1,000,000.00	1,300,000.00	740,684.08	0.00	3,040,684.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,684.08	0.00%	0%		HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-006 HACIENDA-C-FAISMGI-2024-030-037 SOLICITAR RENTEGRO
2024/FAISMO30014	Construcción de Sistema de Agua Potable en Ixmiquilpan, Localidad El Dextró San Juanico, Etapa Uno de Dos	El Dextró San Juanico	1,162,363.39	3,741,786.82	1,419,664.95	0.00	6,323,815.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323,815.16	0.00%	0%		HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-006 HACIENDA-C-FAISMGI-2024-030-037 SOLICITAR RENTEGRO
2024/FAISMO30015	Reposición de Pozo Profundo de Agua Potable en la Localidad de Cerritos Remedos. (Perforación Exploratoria)	Cerritos	598,846.86	598,846.86	298,561.31	0.00	1,496,255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,255.03	0.00%	0%		HACIENDA-V-FAISMGI-2024-030-006 HACIENDA-C-FAISMGI-2024-030-037 SOLICITAR RENTEGRO
<b>TOTAL 2506 PROAGUA 2024:</b>			<b>7,193,125.26</b>	<b>7,685,952.98</b>	<b>7,227,249.32</b>	<b>0.00</b>	<b>22,096,326.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6,406,403.49</b>	<b>1,890,990.04</b>	<b>1,383,161.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,880,890.04</b>	<b>20,216,336.52</b>			
2024/RVUPE-00019	Pavimentación de concreto asfáltico en el camino Heredad-El Durazno del km 0+000 al km 0+293.80, localidad La Heredad, Municipio de Ixmiquilpan	La Heredad	0.00	0.00	981,517.50	0.00	981,517.50	0.00	980,424.96	980,424.96	980,424.96	0.00	0.00	0.00	980,424.96	99.89%	100%		HACIENDA-A-RVUPEGI-2024-030-00019
2024/RVUPE-00022	Pavimentación de concreto asfáltico en el camino José María Moreles y Pavón del km 0+000 al km 0+182.20, de la calle Revolución hasta calle sin nombre, en localidad de La Loma Julián Villagrán, Municipio de Ixmiquilpan	La Loma Julián Villagrán	0.00	0.00	484,515.00	0.00	484,515.00	0.00	483,892.56	483,892.56	483,892.56	0.00	0.00	0.00	483,892.56	99.87%	100%		HACIENDA-A-RVUPEGI-2024-030-00022
<b>TOTAL 2626 RVUPE 2024:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466,032.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466,032.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,464,317.52</b>	<b>1,464,317.52</b>	<b>1,464,317.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,464,317.52</b>	<b>1,714.98</b>			

SECRETARIO DE TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. RUBÉN MARTÍNEZ SÁNCHEZ

SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
 2024 - 2027

SÍNDICA HACENDARIA

ING. BRENDA BARRERA MONTEIRO

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO.  
 SINDICO HACENDARIO  
 2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JOSÉ EMANUEL HERNÁNDEZ PASCUAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 IXMIQUILPAN HGO.  
 2024 - 2027